

**CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA**

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)**

Nº: 19

Data: 13/12/19  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

**PMLC**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Fis. 30

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O
	Engenheiro Civil	1		
	Encarregado			
	Eletricista			
	Aj. Prático Eletricista			
	Pedreiro	1		
	Aj. Prático de Pedreiro			
	Servente	2		
	Pintor			
	Encanador			
Totais				

INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019  
FIM DO CONTRATO:  
Dias Transcorridos:  
Dias Faltantes:

manha:  Bom  Chuvoso  Impraticável  
tarde:  Bom  Chuvoso  Impraticável


Temperatura: \_\_\_\_\_ Umidade: \_\_\_\_\_


OCORRÊNCIAS:

**COMENTÁRIOS**

Demolição de pilares  
Demolição de alvenaria  
Limpeza de obra

**Comentários da Fiscalização**

  
**Luiz André Portela da S. Filho**  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
**Laetia Laranjeira Santos**  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira Civil  
CREA AL 0217216595

**FISCALIZAÇÃO**



CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 21

Data: 15/12/19  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PMLC

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

Fls. 38

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O
	Engenheiro Civil			
	Encarregado			
	Eletricista			
	Aj. Prático Eletricista			
	Pedreiro			
	Aj. Prático de Pedreiro			
	Servente			
	Pintor			
	Encanador			
Totais				

**INÍCIO DO CONTRATO:** 11/11/2019

**FIM DO CONTRATO:**

Dias Transcorridos:

Dias Faltantes:

manha:  Bom  Chuvoso  Impraticável

tarde:  Bom  Chuvoso  Impraticável


Temperatura: \_\_\_\_\_ Umidade: \_\_\_\_\_


OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS

Domingo

Comentários da Fiscalização

  
Lutz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
Lúcia Luísa de Santos  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217210095

FISCALIZAÇÃO


<b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE Ocorrência (RDO)</b>	<b>Nº:</b> <u>22</u>
--------------------------------	---	----------------------

Data: 16/12/19  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº 001 - TP 013/2019


**PMLC**  
 Fls. 39  



		Função	Efetivo	Faltas		INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019	
P E S S O A L		Engenheiro Civil	1		T E M P O	<b>FIM DO CONTRATO:</b>	
		Encarregado	1			Dias Transcorridos:	
		Eletricista				Dias Faltantes:	
		Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
		Pedreiro	1			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
		Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:
		Servente	2			<b>OCORRÊNCIAS:</b>	
		Pintor					
		Encanador					
		Totais					

**COMENTÁRIOS**

Demolição de Parede

**Comentários da Fiscalização**

  
**Lutz André Portela da S. Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

  
**CONSTRUTORA ESCADA LTDA**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-AL 0217218695

**FISCALIZAÇÃO**







CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 25

Data: 06/10/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC


Fis. 42


P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	2			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
	Totais						

COMENTÁRIOS

Demolição de pilares e vigas  
Demolição de alvenaria

Comentários da Fiscalização

  
Lutz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40

  
Laelya Laranjeira Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216695

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº:

26

Data: 07/01/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PMLC

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

Fis. 43

tl

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:	
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:	
	Eletricista				Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:
	Servente	2			OCORRÊNCIAS:	
	Pintor					
	Encanador					
Totais						

COMENTÁRIOS

Demolição de pilares e vigas

Comentários da Fiscalização

Lutz André Portela da S. Filho  
Engenheiro CIVIL  
CREA AL 02118578-40

Laelya Laranjeira Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira CIVIL  
CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO



CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 27

Data: 08/10/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

PMLC

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Fis. 44


Contrato Nº 001 - TP 013/2019

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	2			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
Totais							

COMENTÁRIOS

Demolição de piso  
Demolição de alvenaria

Comentários da Fiscalização

  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
Laelya Laranjeira Santos  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216895

FISCALIZAÇÃO


<b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)</b>	Nº: <u>28</u>
------------------------------------	---	---------------

Data: 09/10/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**




P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019 FIM DO CONTRATO: Dias Transcorridos: Dias Faltantes: manhã: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável Temperatura: _____ Umidade: _____ OCORRÊNCIAS:    
	Engenheiro Civil	1			
	Encarregado	1			
	Eletricista				
	Aj. Prático Eletricista				
	Pedreiro	1			
	Aj. Prático de Pedreiro				
	Servente	2			
	Pintor				
	Encanador				
	Totais				

**COMENTÁRIOS**

*Demolição de alvenaria  
Limpeza da obra*

**Comentários da Fiscalização**

  
**Luiz Andre Portela da S. Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

  
**Lealva Laranjeira Santos**  
 CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
 Engenheira Civil  
 CREA AL 0217216595

**FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 29

Data: 10/10/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PMLC

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	Fls. <u>46</u> <i>[assinatura]</i>	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:			
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:			
	Eletricista				Dias Faltantes:			
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável		
	Pedreiro	1			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável		
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:			Umidade:
	Servente	2			OCORRÊNCIAS:			
	Pintor							
	Encanador							
Totais								

COMENTÁRIOS

Demolição de revestimento cerâmico  
Limpeza da Obra  
Remoção de entulho

Comentários da Fiscalização

*[assinatura]*  
Lutz André P...  
Engenheiro  
CREA AL 02118578 40

*[assinatura]*  
Lealva Laranjeira Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira  
CREA-AL 0217218595

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº:

30

Data: 11/10/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PMLC

Contrato Nº 001 - TP 013/2019


Fis. 47

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Engenheiro Civil				FIM DO CONTRATO:
	Encarregado				Dias Transcorridos:
	Eletricista				Dias Faltantes:
	Aj. Prático Eletricista				manha: <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				tarde: <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura: Umidade:
	Servente				OCORRÊNCIAS:
	Pintor				
	Encanador				
	Totais				

COMENTÁRIOS

Sábado

Comentários da Fiscalização

  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
Laelya Laranjeira Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
CREA-AL 0217218995

FISCALIZAÇÃO



CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 31

Data: 12/01/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC


Fis. 48

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Engenheiro Civil				FIM DO CONTRATO:
	Encarregado				Dias Transcorridos:
	Eletricista				Dias Faltantes:
	Aj. Prático Eletricista				manha: <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				tarde: <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura: _____ Umidade: _____
	Servente				OCORRÊNCIAS:
	Pintor				
	Encanador				
Totais					

COMENTÁRIOS

Domingo

Comentários da Fiscalização

  
Lutz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 32

Data: 13/10/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC


Fis. 49


P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	2			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
Totais							

COMENTÁRIOS

Escavação de blocos e baldrame

Comentários da Fiscalização

  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
Laelya Laranjeira Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 33

Data: 19/10/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PMLC

Contrato Nº 001 - TP 013/2019


Fis. 50


P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	2			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
Totais							

COMENTÁRIOS

Escavação de blocos e baldrame

Comentários da Fiscalização

  
Lutz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
Laelya Laperleite Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 39

Data: 15/01/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC


Fls. 51

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	2			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
	<u>Amador</u>	1					
Totais							

COMENTÁRIOS

Escavações de blocos e baldrame  
Produção de ferragem

Comentários da Fiscalização

  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
Leandra Vanessa Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira Civil  
CREA AL 0217216695

FISCALIZAÇÃO





Data: 17/01/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**


Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

<b>P E S S O A L</b>	<b>Função</b>	<b>Efetivo</b>	<b>Faltas</b>	<b>T E M P O</b>	<b>INÍCIO DO CONTRATO:</b> 11/11/2019	<b>PMLC</b> Fls. <u>53</u> <u>H</u>	
	Engenheiro Civil	1			<b>FIM DO CONTRATO:</b>		
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			tarde:		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:		Umidade:
	Servente	2			<b>OCORRÊNCIAS:</b>		
	Pintor						
	Encanador						
<b>Totais</b>							

**COMENTÁRIOS**

*concretagem de blocos e baldrame*

**Comentários da Fiscalização**

  
**Luiz André Portela da S. Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

  
**Laelya Laranjeira Santos**  
 CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
 CREA-AL 0217216595

**FISCALIZAÇÃO**







<b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)</b>	Nº: <u>39</u>
------------------------------------	---	---------------

Data: 20/10/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

**PMLC**  
Fis. 56  
*AB*

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:	
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:	
	Eletricista				Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:
	Servente				OCORRÊNCIAS:	
	Pintor					
	Encanador					
Totais						

**COMENTÁRIOS**

Concretagem de sapatas  
Forma para baldrame

**Comentários da Fiscalização**

  
**Luiz André Portela da S. Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

  
**CONSTRUTORA ESCADA LTDA**  
 Eng.ª Simone S. de A. Silva  
 CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO



CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 41

Data: 22/01/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC


Fis. 58  
H


P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019
	Engenheiro Civil	/			FIM DO CONTRATO:	
	Encarregado	/			Dias Transcorridos:	
	Eletricista				Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:
	Servente				OCORRÊNCIAS:	
	Pintor					
	Encanador					
Totais						

COMENTÁRIOS

forma de pilares  
demolição de paredes

Comentários da Fiscalização

  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 42

Data: 23 01/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PMLC

Contrato Nº 001 - TP 013/2019


Fls. 59


P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	/			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado	/			Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente				OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
Totais							

COMENTÁRIOS

concretagem de pilares  
alvenaria de blocos

Comentários da Fiscalização

  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
Leolva Laranjeira Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira Civil  
CREA AL 0217216895

FISCALIZAÇÃO



CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 43

Data: 24/10/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC

Fis. 6

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado				Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente				OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
Totais							

COMENTÁRIOS

concretagem de pilares  
alvenaria de blocos

Comentários da Fiscalização

*Luiz André Portela da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40

*Leelya Karanleira Santos*  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira Civil  
CREA AL 0217216605

FISCALIZAÇÃO



CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 35

Data: 26 01/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PMLC

Contrato Nº 001 - TP 013/2019


Fis. 62

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019		
	Engenheiro Civil				FIM DO CONTRATO:			
	Encarregado				Dias Transcorridos:			
	Eletricista				Dias Faltantes:			
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso	<input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				tarde:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso	<input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:		
	Servente				OCORRÊNCIAS:			
	Pintor							
	Encanador							
Totais								

COMENTÁRIOS

Domingo

Comentários da Fiscalização

  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

FISCALIZAÇÃO





CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº:

47

Data: 28/01/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC

Fls. 63

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	1			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
	Armadador Carpinteiro	1 1					
Totais							

COMENTÁRIOS

Execução de formas  
Execução de ferragem  
Execução de alvenaria

Comentários da Fiscalização

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 98

Data: 29/01/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC

Fis. 64

Função	Efetivo	Faltas
Engenheiro Civil	1	
Encarregado	1	
Eletricista		
Aj. Prático Eletricista		
Pedreiro	1	
Aj. Prático de Pedreiro		
Servente	1	
Pintor		
Encanador		
Armador	1	
Carpinteiro	1	
Totais		

INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019

FIM DO CONTRATO:

Dias Transcorridos:

Dias Faltantes:

manha:  Bom  Chuvoso  Impraticável

tarde:  Bom  Chuvoso  Impraticável


Temperatura: Umidade:

OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS

Execução de forma  
Execução de ferragem  
Execução de alvenaria

Comentários da Fiscalização

  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
Laelya Laranjeira Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
CREA-AL 0217218595

FISCALIZAÇÃO



Data: 31/10/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

**PMLC**  
Fis. 66  
*th*

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil	1			<b>INICIO DO CONTRATO:</b> 11/11/2019 <b>FIM DO CONTRATO:</b> Dias Transcorridos: Dias Faltantes:
	Encarregado	1			
	Eletricista				<b>manha:</b> <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático Eletricista				<b>tarde:</b> <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			<b>Temperatura:</b> <b>Umidade:</b>
	Aj. Prático de Pedreiro				<b>OCORRÊNCIAS:</b>      
	Servente	1			
	Pintor				
	Encanador				
<b>Totais</b>					

**COMENTÁRIOS**

*Execução de alvenaria  
Revisão de cobertura*

**Comentários da Fiscalização**

*[Signature]*  
**Luiz André Portela da S. Filho**  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40

*[Signature]*  
**Laelva Lapenleira Santos**  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO









<b>CONSTRUTORA</b> <b>ESCADA LTDA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)</b>	Nº: <u>54</u>
--	---	---------------

Data: 07/10/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

**PMLC**  
 Fls. 70

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O
	Engenheiro Civil	1		
Encarregado		1		
Eletricista				
Aj. Prático Eletricista				
Pedreiro		1		
Aj. Prático de Pedreiro				
Servente		3		
Pintor				
Encanador				
	<u>carpinteiro</u>	1		
<b>Totais</b>				

**INÍCIO DO CONTRATO:** 11/11/2019

**FIM DO CONTRATO:**

Dias Transcorridos:

Dias Faltantes:

manha:     Bom     Chuvoso     Impraticável

tarde:     Bom     Chuvoso     Impraticável

Temperatura:    Umidade:

**OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS**

*Produção de formas  
 Execução de alvenaria  
 Demolição de alvenaria antiga  
 Revisão da Coberta*

**Comentários da Fiscalização**

**Luiz André Portela da S. Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

**Laelya Laranjeira Santos**  
 CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
 CREA-AL 0217216595

**FISCALIZAÇÃO**




<b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)</b>	Nº: <u>55</u>
------------------------------------	---	---------------

Data: 05/02/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**




	Função	Efetivo	Faltas		INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
<b>P E S S O A L</b>	Engenheiro Civil	1		<b>T E M P O</b>	<b>FIM DO CONTRATO:</b>
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:
	Eletricista				Dias Faltantes:
	Aj. Prático Eletricista				manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura: _____ Umidade: _____
	Servente	3			<b>OCORRÊNCIAS:</b>
	Pintor				
	Encanador				
<b>Totais</b>					

**COMENTÁRIOS**

Enchimento de viga  
Execução de alvenaria  
Revisão da cobertura

**Comentários da Fiscalização**

  
**Luiz André Portela da S. Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-AL 02118578-40

  
**Laelya Laranjeira Santos**  
 CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
 Engenheira Civil  
 CREA-AL 0217218595

FISCALIZAÇÃO


<b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)</b>	Nº: <u>56</u>
------------------------------------	---	---------------

Data: 06/02/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**




P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Engenheiro Civil	1			<b>FIM DO CONTRATO:</b>
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:
	Eletricista				Dias Faltantes:
	Aj. Prático Eletricista				manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura: _____ Umidade: _____
	Servente	1			OCORRÊNCIAS:
	Pintor				
	Encanador				
	<b>Totais</b>				

**COMENTÁRIOS**

Execução de Alvenaria

**Comentários da Fiscalização**


  
**Luiz André Portela da S. Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

  
**Leilya Laranjeira Santos**  
 Engenheira Civil  
 CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
 CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA**

**CNPJ: 10.531.423/0001-91**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:10:57 do dia 06/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2020.

Código de controle da certidão: **76C6.D574.9F80.2573**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL****FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 002691797****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**CONSTRUTORA ESCADA LTDA EPP, residente na RUA POSSIDONIO NUNES, Capiatã, CEP: 57310-100, , vinculado ao CNPJ: 10.531.423/0001-91 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).


Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 às 13h44min.

**PEDIDO Nº:** 002691797





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.531.423/0001-91

Certidão nº: 188974087/2019

Expedição: 12/11/2019, às 08:25:31

Validade: 09/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ESCADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.531.423/0001-91**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**


Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

## ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS N.º 1550 / 2020



## Identificação do Contribuinte

**Contribuinte:** CONSTRUTORA ESCADA LTDA**CNPJ/CPF:** 10.531.423/0001-91

## Tipo do Contribuinte

 Contribuinte Econômico **Situação Cadastral:** Ativo**Inscrição:** 132114**Identificação:** 4126**Endereço:** RUA - POSSIDONIO NUNES, Nº: 703,  
57.310-100,**Bairro:** CAPIATA**Cidade:** ARAPIRACA**Complemento do Loteamento:**

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **EXISTE DÉBITO** impeditivo.

**De Autenticidade:** 628.E56.FEA.EA8

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na página da Secretaria de fazenda, no endereço:  
<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 10:13:03 hs, do dia 23/01/2020 **Validade:22/02/2020****Observação:** @ObsCert



Voltar

Imprimir

PMLC

Fis. 78ht

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.531.423/0001-91

**Razão Social:** CONSTRUTORA ESCADA LTDA EPP

**Endereço:** RUA POSSIDONIO NUNES 703 / CAPIATA / ARAPIRACA / AL / 57310-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/01/2020 a 16/02/2020

**Certificação Número:** 2020011802282281652892

Informação obtida em 30/01/2020 16:14:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

56600005

Conta Referência:

0056/006/00071011-8

Nome:

PM DE LAGOA DA CANOA PREC FUNDEF

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
05/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
06/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
12/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
13/02/2020	131454	ENVIO TEV	18.360,20D	18.360,20D
13/02/2020	131458	ENVIO TEV	18.198,64D	36.558,84D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	36.558,84C	0,00
13/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2020	171448	ENVIO TEV	39.239,52D	39.239,52D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	39.239,52C	0,00
17/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
19/02/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
20/02/2020	288493	RESGATE	400.000,00C	400.000,00C
20/02/2020	201433	ENVIO TEV	73.703,81D	326.296,19C
20/02/2020	990001	APL AUTOM	320.287,01D	6.009,18C
20/02/2020	-	SALDO DO DIA		6.009,18C
21/02/2020	211949	ENVIO TEV	20.000,00D	13.990,82D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	19.999,00C	6.008,18C
21/02/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	5.966,18C
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	6.008,18C
26/02/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
27/02/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
28/02/2020	281035	ENVIO TEV	17.207,01D	11.198,83D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	17.207,01C	6.008,18C
28/02/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		6.008,18C