




Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
PROTOCOLO GERAL
 CNPJ: 12.207.551/0001-00



PROTOCOLO

Protocolo: 07170005 Ano: 2020 Emissão: 17/07/2020 Hora: 14:03:48

REQUERENTE / PROCURADOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

TITULAR / ORGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

TIPO PROCESSO:

ADMINISTRATIVO

ASSUNTO:

PAGAMENTO DE MEDIÇÃO

Outras Informações:

referente a 7ª medição da TP 013/2019 - Ginasio do DIDA

MOVIMENTAÇÃO

Data	Orgão Destino	Dt. Recebimento	Assinatura



Ofício SMVO/SE/ n.º 81/2020.

Lagoa da Canoa – AL, 17 de julho de 2020.

Ilma. Senhora,

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo

MD. Secretária Municipal de Educação

Nesta.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO

OBRA: Recuperação do ginásio poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

EMPRESA CONTRATADA: Construtora Escada LTDA - EPP

Nº MEDIÇÃO: 07

Após vistoriar in loco, comparando os serviços apresentados no último boletim de medição e relatório fotográfico, atesto que os itens medidos no boletim 07 apresentado está em conformidade com a execução física. Deste modo segue processo da oitava e última medição com nota fiscal atestada e devidas certidões.

Ciente, encaminho
ao gabinete da
sefite para autorização
de pagamento da
medição.

17/07/20

Joana Darque B. Lima Rosendo
Secretaria Municipal de Educação
Portaria 0016

Eng. Civil Luiz André Portela da Silva Filho
Crea: 0211857840
Fiscal de Obra / Gestor de Contrato

Conforme o despacho
do fiscal de obra
do município, autorizo
o pagamento da
referida medição.

AUTORIZO PAGAMENTO

DATA: 17, 07, 20

TAINÁ VEIGA
PREFEITA



Arapiraca, 16 de julho de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa


Assunto: **Solicitação de Medição e Pagamento**

Construtora Escada LTDA-EPP, inscrita no C.N.P.J. Nº 10.531.423/0001-91, situada na Rua Possidônio Nunes, 703, Capiatã Arapiraca –AL, CEP: 57.310-100, vem com o presente solicitar de V.S.^a a **7ª MEDIÇÃO E PAGAMENTO RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA “DIDA” LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL – conforme Licitação Modalidade TP Nº 013/2019, Contrato Nº 001.**

Sem mais para o momento, aguardamos deferimento.

Atenciosamente,


Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40



THIAGO LEITE DA SILVA
CPF: 078.253.754-59
Sócio Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal da Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.	Código de verificação 925E.0695.F45D	Data/Hora da emissão 17/07/2020 - 11:39:51
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 39



Prestador de Serviços	
CONSTRUTORA ESCADA LTDA POSSIDONIO NUNES, 703, CAPIATA, Telefone: . CEP 57310100 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 10.531.423/0001-91 Email fiscal@rrccontabilidade.com.br	Inscrição Municipal 132114 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Uf	PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA 12.207.551/0001-00 PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIR, SN, CENTRO, Telefone: . 57330-000 LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL sec.transportecanoa@gmail.com

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
NOTA FISCAL REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TP Nº 013/2019, CONTRATO Nº 001. DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3209 OP: 003 CONTA: 635-0 CONSTRUTORA ESCADA LTDA -EPP	

Luiz Andre Fortela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Serviço:	
7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)	

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
43.251,69	1,00	0,00	21.625,85	21.625,84	5,00	1.081,29	43.251,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.251,69

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
1.081,29	0,00	1.081,29	42.170,40	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Tomador de serviço sem cadastro no NFSE, responsável pelo recolhimento do ISSQN acesse o Portal da Fazenda para emitir a guia.
- ISSQN devido pelo Tomador em LAGOA DA CANOA - AL
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/08/20
- Data de Competência : 17/07/2020
- Retenções ISSQN (Retido): 1081,29.



**ESTADO DE ALAGOAS****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**

Praça Vereador Benício Alves de Oliveira, 15 - CENTRO

Lagoa da Canoa - AL

C.N.P.J.: 12.207.551/0000-29

Nota de Empenho

JULHO/2020

Nota de Empenho 0713002

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP
 CNPJ/CPF: 10531423000191
 Endereço: R POSSIDONIO NUNES, 703
 Bairro: CAPIATA
 E-mail: construtoraescada@hotmail.com
 PIS/PASEP:

Compl:
 Cidade: Arapiraca
 Telefone: (82)3521-8288
 RG:

UF: AL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
 Natureza Despesa: 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElemento: 339039160000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
 Função: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 Centro Custo:



Licitação: Nº 013/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	101.777,37	43.251,69	58.525,68

HISTÓRICO

REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	43.251,6900	43.251,6900

QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

43.251,69

Data: 13/07/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA
 Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JULHO/2020

Nota de Liquidação: 0717001

Fonte: 025100000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS

FORNECEDOR


Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 10531423000191
 Endereço: R POSSIDONIO NUNES
 Bairro: CAPIATA Cidade: Arapiraca UF: AL
 E-mail: construtoraescada@hotmail.com Telefone: (82)3521-8288 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
 Natureza Despesa: 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElemento: 339039160000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 Centro Custo:



EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0713002	13/07/2020	43.251,69	43.251,69	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL.

Documento	Valor
Nota Fiscal (39 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 17/07/2020)	43.251,69

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231060200000000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	43.251,69
21881010900000001-ISS - EDUCAÇÃO		1.081,29

QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Total Retido:	1.081,29
Total Liquido:	42.170,40

Data: 17/07/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO


Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



OBRA: RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA"

PRAZO: 90 DIAS

LOCAL: CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA - LAGOA DA CANOAIAL

BDI 27,93%

EMPRESA: CONSTRUTORA ESCADA LTDA EPP

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

DATA ORDEM DE SERVIÇO: 19/11/2019

15/06/2020 A 15/07/2020

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 07

VALOR DA MEDIÇÃO

DATA EMISSÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 16/07/2020

R\$ 43.251,69

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			
						MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	MEDIDO NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR R\$	ACUMULADO ATUAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 44.397,75					R\$ 44.397,75	R\$ 44.397,75	R\$ 0,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE FORROS PVC	m²	86,17	R\$ 6,10	R\$ 525,63		86,17	86,17	0,00	R\$ 525,63	R\$ 525,63	R\$ 0,00
1.2	LIMPEZA GERAL PÓS DEMOLIÇÃO	m²	86,17	R\$ 1,90	R\$ 163,72		86,17	86,17	0,00	R\$ 163,72	R\$ 163,72	R\$ 0,00
1.3	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	7,00	R\$ 12,21	R\$ 85,47		7,00	7,00	0,00	R\$ 85,47	R\$ 85,47	R\$ 0,00
1.4	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	m²	3,20	R\$ 11,42	R\$ 36,54		3,20	3,20	0,00	R\$ 36,54	R\$ 36,54	R\$ 0,00
1.5	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	m²	724,00	R\$ 3,37	R\$ 2.439,88		724,00	724,00	0,00	R\$ 2.439,88	R\$ 2.439,88	R\$ 0,00
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,00	R\$ 387,01	R\$ 1.161,03		3,00	3,00	0,00	R\$ 1.161,03	R\$ 1.161,03	R\$ 0,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	129,98	R\$ 17,19	R\$ 2.234,36		129,98	129,98	0,00	R\$ 2.234,36	R\$ 2.234,36	R\$ 0,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	309,00	R\$ 40,57	R\$ 12.536,13		309,00	309,00	0,00	R\$ 12.536,13	R\$ 12.536,13	R\$ 0,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS	M²	45,60	R\$ 34,19	R\$ 1.559,06		45,60	45,60	0,00	R\$ 1.559,06	R\$ 1.559,06	R\$ 0,00
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	880,00	R\$ 17,59	R\$ 15.479,20		880,00	880,00	0,00	R\$ 15.479,20	R\$ 15.479,20	R\$ 0,00
1.11	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M³	18,49	R\$ 421,94	R\$ 7.801,67		18,49	18,49	0,00	R\$ 7.801,67	R\$ 7.801,67	R\$ 0,00
1.12	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL	M²	141,00	R\$ 2,66	R\$ 375,06		141,00	141,00	0,00	R\$ 375,06	R\$ 375,06	R\$ 0,00
2	CONSTRUÇÃO				R\$ 88.550,98					R\$ 77.321,68	R\$ 88.550,98	R\$ 0,00
2.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÁOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF-12/2014	m²	409,40	R\$ 65,88	R\$ 26.971,27		409,40	409,40	0,00	R\$ 26.971,27	R\$ 26.971,27	R\$ 0,00
2.2	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	m²	880,00	R\$ 41,59	R\$ 36.599,20	270,00	610,00	880,00	0,00	R\$ 11.229,30	R\$ 25.369,90	R\$ 36.599,20
2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM - COR PADRÃO	m²	141,01	R\$ 53,79	R\$ 7.584,92		141,01	141,01	0,00	R\$ 7.584,92	R\$ 7.584,92	R\$ 0,00

PMLC
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Laelya Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 021721658/6

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

2.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO)	m²	160,55	R\$ 108,35	R\$ 17.395,59	160,55	0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.395,59	R\$ 17.395,59	R\$ 0,00
3	ESTRUTURA				R\$ 57.228,02			R\$ 0,00	R\$ 57.228,02	R\$ 57.228,02	R\$ 0,00
3.1	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 LIGAS)	m³	5,09	R\$ 1.608,00	R\$ 8.184,72	5,09	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.184,72	R\$ 8.184,72	R\$ 0,00
3.2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	M³	8,00	R\$ 110,76	R\$ 886,08	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 886,08	R\$ 886,08	R\$ 0,00
3.2.1	OU SAPATA	M³	0,80	R\$ 485,48	R\$ 388,38	0,80	0,00	R\$ 0,00	R\$ 388,38	R\$ 388,38	R\$ 0,00
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	M³	7,20	R\$ 2.436,88	R\$ 17.545,54	7,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.545,54	R\$ 17.545,54	R\$ 0,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_ 01/2017	M³	6,24	R\$ 223,56	R\$ 1.395,01	6,24	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.395,01	R\$ 1.395,01	R\$ 0,00
3.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME	M³	6,24	R\$ 2.436,88	R\$ 15.206,13	6,24	0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.206,13	R\$ 15.206,13	R\$ 0,00
3.2.5	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_ 01/2017	M³	5,59	R\$ 2.436,88	R\$ 13.622,16	5,59	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.622,16	R\$ 13.622,16	R\$ 0,00
3.3	SUPERESTRUTURA										
3.3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_ 01/2017	M³	5,59	R\$ 2.436,88	R\$ 13.622,16	5,59	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.622,16	R\$ 13.622,16	R\$ 0,00
4	ESQUADRIAS				R\$ 13.548,98			R\$ 6.615,51	R\$ 6.933,47	R\$ 13.548,98	R\$ 0,00
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 08/2015	UN	7,00	R\$ 803,31	R\$ 5.623,17	7,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.623,17	R\$ 5.623,17	R\$ 0,00
4.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0,60 A 0,90) X (1,50 A 1,80 M), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	11,00	R\$ 601,41	R\$ 6.615,51	0,00	11,00	R\$ 6.615,51	R\$ 0,00	R\$ 6.615,51	R\$ 0,00
4.3	JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1X1/4 - EXCLUSIVE VIDRO	m²	3,20	R\$ 409,47	R\$ 1.310,30	3,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,30	R\$ 1.310,30	R\$ 0,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS				R\$ 12.034,59			R\$ 251,76	R\$ 11.782,83	R\$ 12.034,59	R\$ 0,00
5.1	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	un	6,00	R\$ 18,19	R\$ 109,14	6,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,14	R\$ 109,14	R\$ 0,00
5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2013	UN	11,00	R\$ 57,18	R\$ 628,98	11,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,98	R\$ 628,98	R\$ 0,00
5.3	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 41,96	R\$ 251,76	0,00	6,00	R\$ 251,76	R\$ 0,00	R\$ 251,76	R\$ 0,00
5.4	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL. VLVULA DE DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAO, TUBO DE LIGAO ACAB. CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	un	10,00	R\$ 517,32	R\$ 5.173,20	10,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.173,20	R\$ 5.173,20	R\$ 0,00
5.5	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R\$ 42,94	R\$ 472,34	11,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,34	R\$ 472,34	R\$ 0,00
5.6	CUBA DE APOIO, OVAL, REF. BELLA PALLA, DA ETERNIT OU SIMILAR, EXCLUIVE TORNEIRA, SIFÃO E ENGATE.	un	11,00	R\$ 484,01	R\$ 5.324,11	11,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.324,11	R\$ 5.324,11	R\$ 0,00
5.7	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_ 12/2014	UN	9,00	R\$ 8,34	R\$ 75,06	9,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,06	R\$ 75,06	R\$ 0,00

PMLC

Fls

Laelya Laramata Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 0217216595

Jair André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

6	REVESTIMENTO							R\$	12.337,72					R\$	12.337,72	R\$	12.337,72	R\$	0,00	R\$	0,00
6.1	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	m²	123,00	R\$	29,42	R\$	3.618,66				123,00			R\$	3.618,66	R\$	3.618,66	R\$	0,00	R\$	0,00
6.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS	M²	129,98	R\$	67,08	R\$	8.719,06				129,98			R\$	8.719,06	R\$	8.719,06	R\$	0,00	R\$	0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						26.061,78							R\$ 691,53	R\$ 25.370,25	R\$ 26.061,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	38,36	R\$	76,72	2,00			0,00			R\$	76,72	R\$	0,00	R\$	76,72	R\$	0,00
7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$	21,59	R\$	172,72	8,00			0,00			R\$	172,72	R\$	0,00	R\$	172,72	R\$	0,00
7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	34,10	R\$	68,20	2,00			0,00			R\$	68,20	R\$	0,00	R\$	68,20	R\$	0,00
7.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$	25,88	R\$	155,28	6,00			0,00			R\$	155,28	R\$	0,00	R\$	155,28	R\$	0,00
7.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$	42,65	R\$	127,95	3,00			0,00			R\$	127,95	R\$	0,00	R\$	127,95	R\$	0,00
7.6	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BI-POLAR 30 A, EMBUTIDA	un	1,00	R\$	90,66	R\$	90,66	1,00			0,00			R\$	90,66	R\$	0,00	R\$	90,66	R\$	0,00
7.7	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO	pt	9,00	R\$	51,35	R\$	462,15	9,00			9,00			R\$	462,15	R\$	0,00	R\$	462,15	R\$	0,00
7.8	LUMINARIA TUBULAR COM LAMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT	un	35,00	R\$	81,88	R\$	2.865,80	35,00			35,00			R\$	2.865,80	R\$	0,00	R\$	2.865,80	R\$	0,00
7.9	LUMINARIA TUBULAR COM LAMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT	un	4,00	R\$	185,37	R\$	741,48	4,00			4,00			R\$	741,48	R\$	0,00	R\$	741,48	R\$	0,00
7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$	10,08	R\$	10,08	1,00			1,00			R\$	10,08	R\$	0,00	R\$	10,08	R\$	0,00
7.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	R\$	11,53	R\$	57,65	5,00			5,00			R\$	57,65	R\$	0,00	R\$	57,65	R\$	0,00
7.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$	18,57	R\$	37,14	2,00			2,00			R\$	37,14	R\$	0,00	R\$	37,14	R\$	0,00
7.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$	83,99	R\$	83,99	1,00			1,00			R\$	83,99	R\$	0,00	R\$	83,99	R\$	0,00
7.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.187,32	R\$	2,64	R\$	3.134,52	1.187,32			1.187,32			R\$	3.134,52	R\$	0,00	R\$	3.134,52	R\$	0,00
7.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.427,95	R\$	5,09	R\$	7.288,26	1.427,95			1.427,95			R\$	7.288,26	R\$	0,00	R\$	7.288,26	R\$	0,00
7.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00	R\$	6,95	R\$	1.807,00	260,00			260,00			R\$	1.807,00	R\$	0,00	R\$	1.807,00	R\$	0,00
7.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	181,29	R\$	8,20	R\$	1.486,57	181,29			181,29			R\$	1.486,57	R\$	0,00	R\$	1.486,57	R\$	0,00
7.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,89	R\$	10,56	R\$	1.498,35	141,89			141,89			R\$	1.498,35	R\$	0,00	R\$	1.498,35	R\$	0,00
7.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	210,36	R\$	210,36	1,00			1,00			R\$	210,36	R\$	0,00	R\$	210,36	R\$	0,00
7.20	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	15,00	R\$	380,46	R\$	5.706,90	15,00			15,00			R\$	5.706,90	R\$	0,00	R\$	5.706,90	R\$	0,00

PMLC

Laelys Larangeira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 02118578-40

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578-40

8	PINTURA							R\$	55.815,16					R\$ 20.656,49	R\$ 35.158,66	R\$ 55.815,16	R\$ 0,00
8.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAO S. AF 06/2014	m²	45,60	R\$	12,12	R\$	45,60	R\$	552,67					R\$ 0,00	R\$ 552,67	R\$ 552,67	R\$ 0,00
8.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES - INTERNO	m²	1.903,52	R\$	11,76	R\$	876,88	R\$	22.385,39	1026,64				R\$ 12.073,28	R\$ 10.312,10	R\$ 22.385,39	R\$ 0,00
8.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES - EXTERNO	m²	710,00	R\$	11,76	R\$	480,00	R\$	8.349,60	250,00				R\$ 2.940,00	R\$ 5.409,60	R\$ 8.349,60	R\$ 0,00
8.4	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	327,00	R\$	10,10	R\$	0,00	R\$	3.302,70	327,00				R\$ 3.302,70	R\$ 0,00	R\$ 3.302,70	R\$ 0,00
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAO S, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	387,00	R\$	23,28	R\$	371,00	R\$	9.009,36	16,00				R\$ 372,48	R\$ 8.636,88	R\$ 9.009,36	R\$ 0,00
8.6	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAO S	m²	1.322,08	R\$	8,48	R\$	1090,00	R\$	11.211,23	232,08				R\$ 1.968,03	R\$ 9.243,20	R\$ 11.211,23	R\$ 0,00
8.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO S	m²	65,04	R\$	15,44	R\$	65,04	R\$	1.004,21					R\$ 0,00	R\$ 1.004,21	R\$ 1.004,21	R\$ 0,00
9	DIVERSOS							R\$	56.283,14					R\$ 3.807,10	R\$ 45.737,68	R\$ 49.544,78	R\$ 6.738,36
9.1	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	un	4,00	R\$	218,14	R\$	4,00	R\$	872,56					R\$ 0,00	R\$ 872,56	R\$ 872,56	R\$ 0,00
9.2	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	par	1,00	R\$	2.182,11	R\$	0,00	R\$	2.182,11	1,00				R\$ 2.182,11	R\$ 0,00	R\$ 2.182,11	R\$ 0,00
9.3	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	R\$	456,86	R\$	0,00	R\$	913,72	2,00				R\$ 913,72	R\$ 0,00	R\$ 913,72	R\$ 0,00
9.4	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	par	1,00	R\$	571,56	R\$	0,00	R\$	571,56	1,00				R\$ 571,56	R\$ 0,00	R\$ 571,56	R\$ 0,00
9.5	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	un	1,00	R\$	139,71	R\$	0,00	R\$	139,71	1,00				R\$ 139,71	R\$ 0,00	R\$ 139,71	R\$ 0,00
9.6	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAO - REV 02	m²	42,19	R\$	415,13	R\$	42,19	R\$	17.514,33					R\$ 0,00	R\$ 17.514,33	R\$ 17.514,33	R\$ 0,00
9.7	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	4,44	R\$	258,66	R\$	4,44	R\$	1.148,45					R\$ 0,00	R\$ 1.148,45	R\$ 1.148,45	R\$ 0,00
9.8	PORTÃO DE FERRO DE ABRI R COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS	m²	6,30	R\$	540,82	R\$	0,00	R\$	3.407,16					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.407,16
9.9	PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/ APLICACAO)	m²	24,00	R\$	138,80	R\$	0,00	R\$	3.331,20					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.331,20
9.10	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	126,60	R\$	142,24	R\$	126,60	R\$	18.007,58					R\$ 0,00	R\$ 18.007,58	R\$ 18.007,58	R\$ 0,00
9.14	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2"	M	32,00	R\$	65,23	R\$	32,00	R\$	2.087,36					R\$ 0,00	R\$ 2.087,36	R\$ 2.087,36	R\$ 0,00
9.15	GRADE DE FERRO - RECUPERAÇÃO DE 15%	m	16,20	R\$	377,00	R\$	16,20	R\$	6.107,40					R\$ 0,00	R\$ 6.107,40	R\$ 6.107,40	R\$ 0,00
10	FORRO							R\$	3.296,00					R\$ 0,00	R\$ 3.296,00	R\$ 3.296,00	R\$ 0,00
10.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXACAO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO	m²	86,17	R\$	38,25	R\$	86,17	R\$	3.296,00					R\$ 0,00	R\$ 3.296,00	R\$ 3.296,00	R\$ 0,00
11	COBERTA							R\$	107.225,91					R\$ 0,00	R\$ 107.225,91	R\$ 107.225,91	R\$ 0,00
11.2	REVISÃO DE COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS METÁLICAS EXISTENTES.	m²	495,00	R\$	54,11	R\$	495,00	R\$	26.784,45					R\$ 0,00	R\$ 26.784,45	R\$ 26.784,45	R\$ 0,00
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	33,00	R\$	142,62	R\$	33,00	R\$	4.706,46					R\$ 0,00	R\$ 4.706,46	R\$ 4.706,46	R\$ 0,00

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Laelya Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CREA-AJ 02118595

11.6	ESTRUTURA METÁLICA PI COBERTURA CVIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	m²	495,00	R\$	153,00	R\$	75.735,00		495,00		495,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.735,00	R\$ 0,00
------	--	----	--------	-----	--------	-----	-----------	--	--------	--	--------	------	----------	---------------	----------

Total Geral R\$ 476.780,03

R\$ 43.251,69 R\$ 426.789,95 R\$ 470.041,64 R\$ 6.738,39


 Luiz André Poyfêa da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL/02118578-40



Laelya Laranjeira Santos
 Engenheira Civil
 CREA-AL/02116595



PMLC

Fis. 12

H

MEMÓRIA DE CÁLCULO 07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
2.0	PAREDES E PAINÉIS		
2.2	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	m ²	270,00
		TOTAL	270,00
4.0	ESQUADRIAS		
4.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.60 A 0.90) X (1.50 A 1,80 M), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	11,00
		TOTAL	11,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		
5.3	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
		TOTAL	6,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
		TOTAL	2,00
7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		8,00
		TOTAL	8,00
7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
		TOTAL	2,00
7.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
		TOTAL	6,00
7.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00
		TOTAL	3,00
7.6	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BI-POLAR 30 A, EMBUTIDA	un	1,00
		TOTAL	1,00
8.0	PINTURA		
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES - INTERNO	m ²	1026,64
		100% da pintura concluída	1026,64
		TOTAL	1026,64
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES - EXTERNO	m ²	250,00
		100% da pintura concluída	250,00
		TOTAL	250,00
8.4	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	327,00
		100% da pintura concluída	327,00
		TOTAL	327,00
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m ²	16,00
		100% da pintura concluída	16,00
		TOTAL	16,00
8.6	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	m ²	232,08
		100% da pintura concluída	232,08
		TOTAL	232,08
9.0	DIVERSOS		
9.2	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	par	1,00
		TOTAL	1,00
9.3	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
		TOTAL	2,00
9.4	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	par	1,00
		TOTAL	1,00
9.5	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	und	1,00
		TOTAL	1,00

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Laelya Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CREA-A/0217216595

7º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL



Figura 1 – Piso Granilite Concluído



Figura 2 – Piso Granilite Concluído



Figura 3 – Demarcação do Piso



Figura 4 – Demarcação do Piso

L. 017 André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Laelya Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 17216595

7º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL



Figura 5 – Pintura de Paredes



Figura 6 – Pintura de Paredes



Figura 7 – Pintura de Paredes



Figura 8 – Pintura de Paredes

Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Laelya Larangeira Santos
Engenheira Civil
CREA AL 0217216595

7º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL



Figura 9 – Traves de Futsal



Figura 10 – Traves de Futsal



Figura 11 – Tabela de Basquete





Figura 12 – Tabela de Basquete


Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 12118578-40


Laelya Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 1217216595

7º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL



Figura 13 – Poste de Vôlei



Figura 14 – Poste de Vôlei



Figura 15 – Portas dos Banheiros



Figura 16 – Portas dos Banheiros

Lutz André Pereira da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 2118578 40

Laelya Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 2118595

CONSTRUTORA
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº:

186

Data: 15/06/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC

Fis. 17

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado				Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	3			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
	Carpinteiro						
	Armador						
Serralheiro							
Totais							

COMENTÁRIOS

Piso Granilite
Polimento

Comentários da Fiscalização

CONSTRUTORA ESCADA LTDA
Engenheira Civil
CREA-AC 217216595

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA-AC 217216595

**CONSTRUTORA
ESCADA LTDA**

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 188

Data: 17 06 2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

PMLC
Fls. 19

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O
	Engenheiro Civil	1		
	Encarregado			
	Eletricista			
	Aj. Prático Eletricista			
	Pedreiro	2		
	Aj. Prático de Pedreiro			
	Servente	3		
	Pintor			
	Encanador			
	Carpinteiro			
	Armador			
	Serralheiro			
Totais				

INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
FIM DO CONTRATO:
Dias Transcorridos:
Dias Faltantes:

manha: Bom Chuvoso Impraticável
tarde: Bom Chuvoso Impraticável

Temperatura: Umidade:

OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS

*Piso Granilite
Polimento*

Comentários da Fiscalização

Laelya Laranjeira Santos
CONSTRUTORA ESCADA LTDA
Engenheira
CREA-AL 0217218595

Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
FISCALIZAÇÃO
CREA-AL 2118578 40

CONSTRUTORA
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 191

Data: 20/06/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

PMLC

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Fis. 

Contrato Nº 001 - TP 013/2019


P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil				FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado				Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				tarde:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente				OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
	Carpinteiro						
Armador							
Serralheiro							
Totais							

COMENTÁRIOS

Sábado

Comentários da Fiscalização

Laelia Laranjeira Santos
CONSTRUTORA ESCADA LTDA
CREA-AL 0217216595


Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA-FISCALIZAÇÃO

Data: 21/06/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC
23
Fls. 11

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil				FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado				Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				tarde:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:		Umidade:
	Servente				OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
	Carpinteiro						
	Armador						
Serralheiro							
Totais							

COMENTÁRIOS


Domingo

Comentários da Fiscalização

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>193</u>
--------------------------------	---	----------------

Data: 22/06/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**



Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**


Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil	1			INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado	1			FIM DO CONTRATO:
	Eletricista				Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro	1			manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente				Temperatura: Umidade:
	Pintor	4			OCORRÊNCIAS:
	Totais				

COMENTÁRIOS

*Pintura Esmalte
Pintura de paredes
Colocação de Saboneteira*

Comentários da Fiscalização


<p>CONSTRUTORA <i>Angela Santos</i> Engenheira Civil CREA-AL 0217216595</p>	<p align="right">  FISCALIZAÇÃO Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA-AL 02118578 40 </p>
---	---

Data: 24/06/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1				FIM DO CONTRATO:	
	Encarregado					Dias Transcorridos:	
	Eletricista					Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista					manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro					tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro					Temperatura:	Umidade:
	Servente					OCORRÊNCIAS:	
	Pintor	4					
	Totais						

COMENTÁRIOS

*Pintura esmalte
Pintura de paredes*

Comentários da Fiscalização


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>196</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 25/06/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



	Função	Efetivo	Faltas		INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019	
P E S S O A L	Engenheiro Civil	1		T E M P O	FIM DO CONTRATO:	
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:	
	Eletricista	1			Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:
	Servente				OCORRÊNCIAS:	
	Pintor	4				
	Encanador					
	Carpinteiro					
	Armador					
	Serralheiro					
	Totais					

COMENTÁRIOS

*Instalação do Ponto de ar
Pintura de paredes*

Comentários da Fiscalização

CONSTRUTORA ESCADA LTDA
 Lúcio Leão Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-AL 0217210595

Lutz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 FISCALIZAÇÃO
 CREA-AL 0217057840

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>197</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 26/06/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab



Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

Funcão	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:	Dias Transcorridos:	
Encarregado	1				Dias Faltantes:	
Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável	
Aj. Prático Eletricista				tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável	
Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
Aj. Prático de Pedreiro				OCORRÊNCIAS:		
Servente						
Pintor	2					
Encanador						
Carpinteiro						
Armador						
Serralheiro						
Totais						

COMENTÁRIOS

*Pintura de Paredes
e colocação das tampas dos pontos de eletrico.*

Comentários da Fiscalização

CONSTRUTORA ESCADA LTDA
Engenheiro Civil
CREA-AL 0217218595

Luiz Andre Portela da S. Filho
FISCALIZAÇÃO
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>199</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 28/06/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O
	Engenheiro Civil			
	Encarregado			
	Eletricista			
	Aj. Prático Eletricista			
	Pedreiro			
	Aj. Prático de Pedreiro			
	Servente			
	Pintor			
	Encanador			
	Carpinteiro			
Armador				
Serralheiro				
Totais				

INICIO DO CONTRATO: **11/11/2019**
 FIM DO CONTRATO:
 Dias Transcorridos:
 Dias Faltantes:

manha: Bom Chuvoso Impraticável

tarde: Bom Chuvoso Impraticável

Temperatura: Umidade:

OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS

Domingo

Comentários da Fiscalização

Laelya Laranjeira Santos
 CONSTRUTORA ESCADA LTDA
 CREA-AL 0217216595


 Luiz André Portela da S. Filho
 FISCALIZAÇÃO
 Engenharia Civil
 CREA AL 02118578 40


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>200</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 29/06/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1				FIM DO CONTRATO:
	Encarregado	1				Dias Transcorridos:
	Eletricista					Dias Faltantes:
	Aj. Prático Eletricista					manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro					tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro					Temperatura: _____ Umidade: _____
	Servente					OCORRÊNCIAS:
	Pintor	4				
	Encanador					
	Carpinteiro	1				
	Armador					
	Serralheiro					
Totais						

COMENTÁRIOS

*Instalação das portas dos banheiros
Pintura de paredes*

Comentários da Fiscalização

<p style="text-align: center;"> <i>Lucy Lagoniães Santos</i> CONSTRUTORA ESCADA LTDA Engenheira Civil CREA-AL 0217218596 </p>	<p style="text-align: center;"> Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil FISCALIZAÇÃO CREA AL 02118578 40 </p>
---	--

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>201</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 30/06/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil	1			INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado	1			FIM DO CONTRATO:
	Eletricista				Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro				manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente				Temperatura: _____ Umidade: _____
	Pintor	4			OCORRÊNCIAS:
	Encanador				
	Carpinteiro	1			
Armador					
Serralheiro					
Totais					

COMENTÁRIOS

*Instalação das portas dos banheiros
Pintura de paredes*

Comentários da Fiscalização

[Signature]
Luz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA ESCADA LTDA
[Signature]
Laelia Cabral de Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 0217216595

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>202</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 01/07/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil	1			INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado	1			FIM DO CONTRATO:
	Eletricista				Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro				manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente				Temperatura: _____ Umidade: _____
	Pintor	4			OCORRÊNCIAS:
	Encanador				
Carpinteiro	1				
Armador					
Serralheiro					
Totais					

COMENTÁRIOS

*Instalações das Portas dos banheiros
Pintura de paredes*

Comentários da Fiscalização

Laela Laranjeira Santos
CONSTRUTORA ESCADA LTDA
CREA-AZ 027216595

Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
FISCALIZAÇÃO


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>203</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 03/07/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil				INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado	1			FIM DO CONTRATO:
	Eletricista				Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro				manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente				Temperatura: _____ Umidade: _____
	Pintor	4			OCORRÊNCIAS:
	Encanador				
	Carpinteiro				
Armador					
Serralheiro					
Totais					

COMENTÁRIOS

Demarcação do Piso da Quadra

Empty lined area for comments.

Comentários da Fiscalização


Empty lined area for inspection comments.

CONSTRUTORA ESCADA LTDA
Engenheiro Civil
CREA-AL 0217216595

[Signature]
Luz André Portela da S. Filho
FISCALIZAÇÃO
CREA AL 02118578 40

Data: 04/09/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil				INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado				FIM DO CONTRATO:
	Eletricista				Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro				manha: <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente				Temperatura: Umidade:
	Pintor				OCORRÊNCIAS:
	Encanador				
	Carpinteiro				
Armador					
Serralheiro					
Totais					

COMENTÁRIOS

Sábado

Comentários da Fiscalização


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>209</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 08/07/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil	1			INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019 FIM DO CONTRATO: Dias Transcorridos: Dias Faltantes:
	Encarregado	1			
	Eletricista				manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático Eletricista				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				Temperatura: Umidade:
	Aj. Prático de Pedreiro				OCORRÊNCIAS:
	Servente	1			
	Pintor				
	Encanador				
Carpinteiro					
Armador					
Serralheiro	2				
Totais					

COMENTÁRIOS

Produção das tabelas de basquete

Comentários da Fiscalização


Laelia Laranjeira Santos
CONSTRUTORA ESCADA LTDA
CREA-AL 0217216595

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
FISCALIZAÇÃO
CREA AL 02118578-40

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>211</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 10/02/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil	1			INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado				FIM DO CONTRATO:
	Eletricista				Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro				manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente	1			Temperatura: _____ Umidade: _____
	Pintor				OCORRÊNCIAS:
	Encanador				
Carpinteiro					
Armador					
Serralheiro	2				
Totais					

COMENTÁRIOS

*Chumbamento das Tabelas de basquete
Limpeza da Obra*

Comentários da Fiscalização

*Laelia Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CONSTRUTORA ESCADA LTDA
CREAL 0211721059*

*Luiz André Portela da S. Filho
FISCALIZAÇÃO
CREAL 02118578 40*


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>214</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 13/07/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil	1			INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado	1			FIM DO CONTRATO:
	Eletricista				Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro				manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente	1			Temperatura: _____ Umidade: _____
	Pintor	2			OCORRÊNCIAS:
	Encanador				
	Carpinteiro				
Armador					
Serralheiro					
Totais					

COMENTÁRIOS

Pintura das estruturas


Comentários da Fiscalização

Laelya Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CONSTRUTORA ESCADA LTDA
CREA AL 0217218685

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Fiscalização
CREA AL 02118578 40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA
CNPJ: 10.531.423/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:10:57 do dia 06/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2020.

Código de controle da certidão: **76C6.D574.9F80.2573**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 10.531.423/0001-91 - CONSTRUTORA ESCADA LTDA

Período: 01/01/2020 a 04/07/2020


Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
76C6.D574.9F80.2573	Positiva com efeitos de negativa	06/01/2020 08:10:57	04/07/2020	Válida Prorrogada até 02/10/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaViaCo



« « 1 » »

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.531.423/0001-91

Nome/Contribuinte CONSTRUTORA ESCADA LTDA - ME EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 11/09/2020

Emitida às 15:27:14 do dia 13/07/2020

Código de controle da certidão: CE37-6168-2A68-4822

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 9474 / 2020

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: CONSTRUTORA ESCADA LTDA

CNPJ/CPF: 10.531.423/0001-91

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico **Situação Cadastral:** Ativo

Inscrição Municipal: 132114

Identificação: 4126

Endereço: RUA - POSSIDONIO NUNES, Nº: 703,
57.310-100,

Bairro: CAPIATA

Cidade:

Complemento do Loteamento:

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.


De Autenticidade: 551.979.39E.799

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:
<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 09:47:53 hs, do dia 01/06/2020 **Validade:12/08/2020**



Observação:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PMLC

Fls. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.531.423/0001-91
Certidão nº: 10356432/2020
Expedição: 06/05/2020, às 08:50:23
Validade: 01/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ESCADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.531.423/0001-91**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 002778383

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

CONSTRUTORA ESCADA LTDA, residente na RUA POSSIDONIO NUNES, CEP: 57310-100, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 10.531.423/0001-91 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 6 de julho de 2020 às 09h05min.

PEDIDO Nº: 002778383

Voltar

Imprimir

PMLC

Fls. 54

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 10.531.423/0001-91
Razão Social: CONSTRUTORA ESCADA LTDA EPP
Endereço: RUA POSSIDONIO NUNES 703 / CAPIATA / ARAPIRACA / AL / 57310-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2020 a 31/07/2020

Certificação Número: 2020070204445887267113

Informação obtida em 13/07/2020 10:28:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

0056/006/00071011-8

PM DE LAGOA DA CANOA PREC FUNDEF

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.008,18C
03/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
04/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
05/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
06/08/2020	061836	ENVIO TEV	89.104,03D	83.095,85D
06/08/2020	061519	TEV MESM T	1.105,56D	84.201,41D
06/08/2020	061538	TEV MESM T	392,18D	84.593,59D
06/08/2020	061553	TEV MESM T	652,13D	85.245,72D
06/08/2020	061556	TEV MESM T	556,09D	85.801,81D
06/08/2020	061559	TEV MESM T	278,21D	86.080,02D
06/08/2020	061603	TEV MESM T	229,76D	86.309,78D
06/08/2020	061838	TEV MESM T	2.284,72D	88.594,50D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	94.602,68C	6.008,18C
06/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
07/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
10/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
11/08/2020	860203	RESGATE	200.000,00C	206.008,18C
11/08/2020	111800	ENVIO TEV	121.400,62D	84.607,56C
11/08/2020	111804	TEV MESM T	1.848,74D	82.758,82C
11/08/2020	990001	APL AUTOM	76.750,64D	6.008,18C
11/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
12/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
13/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
14/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
17/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
18/08/2020	181559	ENVIO TEV	104.426,43D	98.418,25D
18/08/2020	181559	TEV MESM T	2.677,60D	101.095,85D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	107.104,03C	6.008,18C
18/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
19/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
20/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
21/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
24/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	5.959,18C
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	6.008,18C
25/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
26/08/2020	261735	TEV MESM T	1.029,99D	4.978,19C
26/08/2020	261740	TEV MESM T	792,18D	4.186,01C
26/08/2020	261745	TEV MESM T	251,57D	3.934,44C
26/08/2020	261757	TEV MESM T	353,72D	3.580,72C
26/08/2020	261804	TEV MESM T	931,16D	2.649,56C
26/08/2020	261807	TEV MESM T	143,76D	2.505,80C
26/08/2020	261808	TEV MESM T	295,14D	2.210,66C
26/08/2020	261816	TEV MESM T	533,85D	1.676,81C

26/08/2020	261820	TEV MESM T	441,16D	1.235,65C
26/08/2020	261823	TEV MESM T	616,28D	619,37C
26/08/2020	261826	TEV MESM T	441,92D	177,45C
26/08/2020	261829	TEV MESM T	668,47D	491,02D
26/08/2020	261833	TEV MESM T	1.759,82D	2.250,84D
26/08/2020	261835	TEV MESM T	1.639,43D	3.890,27D
26/08/2020	261840	TEV MESM T	331,17D	4.221,44D
26/08/2020	261843	TEV MESM T	1.150,43D	5.371,87D
26/08/2020	261849	TEV MESM T	968,66D	6.340,53D
26/08/2020	261851	TEV MESM T	577,79D	6.918,32D
26/08/2020	727220	RESG AUTOM	12.926,50C	6.008,18C
26/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
27/08/2020	485463	RESGATE	150.000,00C	156.008,18C
27/08/2020	271417	ENVIO TEV	42.170,40D	113.837,78C
27/08/2020	271358	TEV MESM T	1.081,29D	112.756,49C
27/08/2020	271407	TEV MESM T	458,91D	112.297,58C
27/08/2020	271413	TEV MESM T	396,08D	111.901,50C
27/08/2020	271414	TEV MESM T	638,27D	111.263,23C
27/08/2020	271422	TEV MESM T	457,17D	110.806,06C
27/08/2020	271424	TEV MESM T	609,70D	110.196,36C
27/08/2020	271426	TEV MESM T	624,05D	109.572,31C
27/08/2020	990001	APL AUTOM	103.564,13D	6.008,18C
27/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
28/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		6.008,18C

PMLC
 1.235,65C
 619,37C
 177,45C
 491,02D
 2.250,84D
 3.890,27D
 4.221,44D
 5.371,87D
 6.340,53D
 6.918,32D
 6.008,18C
 6.008,18C

Fls. 56
A

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)