



Ofício SMVO/SE/ n.º 112/2019.

Lagoa da Canoa – AL, 23 de dezembro de 2019.

Ilma. Senhora,

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo

MD. Secretária Municipal de Educação

Nesta.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO

OBRA: CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRÉ JOSÉ JOSETH THEISEN

EMPRESA CONTRATADA: Construtora Novo Horizonte Eirelli - EPP

Nº MEDIÇÃO: 02

Após vistoriar in loco, comparando os serviços apresentados no último boletim de medição e relatório fotográfico, atesto que os itens medidos no boletim 02 apresentado está em conformidade com a execução física. Deste modo segue processo da oitava e última medição com nota fiscal atestada e devidas certidões.

ciente, encaminhado ao gabinete da Prefeitura para autorização de pagamento da medição.

23/12/19

Joana Darque B. Lima Rosendo
Secretaria Municipal de Educação
Portaria 0016

Eng. Civil Luiz André Portela da Silva Filho
Crea: 0211857840
Fiscal de Obra / Gestor de Contrato

Conforme o despacho do fiscal de obra do município, autorizo o pagamento da medição.

AUTORIZO PAGAMENTO

DATA: 23/12/19

TANIA VEIGA
PREFEITA



**Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP**

Rua Nossa Senhora
do 682 salas 02 e
03 Bairro Brasília
Arapiraca Alagoas
CEP 57.313-310

82 3522 2615
construtora.n.h@hotmail.com
18.286.438/0001-43

Folhas

SOLICITAÇÃO

Venho pela presente solicitar a Secretaria Municipal competente do Município de Lagoa da Canoa/AL o pagamento da 2ª (segunda) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 01 – TP 007/2019.

Na certeza do pleno atendimento, exponho a minha gratidão.

Atenciosamente,

Arapiraca/AL, 20 de dezembro de 2019

Joel Pereira Silva
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP
Joel Pereira Silva
CPF: 786.941.244-91
Sócio-administrador

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 48

Construtora Novo Horizonte Eireli EPP

Rua Nossa Senhora do Carmo, 687 - Jaiaras 02 e 03 - Bairro Brasília - Aparecida de Goiânia - Goiás - CEP 74.313-310

82.3522-2615 construtora.n.h@hot.com.br

18.286-438/0001-43

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Medição no Projeto	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
Bancos SINAPI - 02/2019 - B.D.I. 28,06%												
Planhilha Orçamentária Simétrica												
Encargos Sociais Desonerado:												
1	90777 SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	H	240	72,54	93,34	43.602,00	6,44%	1,08	1,08	1,08	0,00
1.1	00004083 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080	15,26	19,63	21.200,40	3,13%	4,86	4,86	4,86	0,00
2	41508 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1	1.260,05	1.621,44	4.408,82	0,66%	0	0	0	0,00
2.1	5086 ORSE	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM PONTE METÁLICA	UN	1	363,59	463,60	1.621,44	0,24%	0	0	0	0,00
2.2	97622 SINAPI	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, no Local, Mureta e Hidrômetro. Rede DN 60mm	UN	1	363,59	463,60	463,60	0,07%	0	0	0	0,00
2.3	72897 SINAPI	DELIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL	m²	36,64	32,86	42,26	1.644,91	0,23%	36,64	36,64	36,64	0,00
2.4		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	36,64	15,89	20,44	746,85	0,11%	36,64	36,64	36,64	0,00
3		INFRAESTRUTURA					48.212,11	7,12%				
3.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 10/2016	m³	70,37	49,88	64,18	4.616,95	0,67%	70,37	70,37	70,37	0,00
3.2	96985 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF 10/2017	m²	21,11	30,24	39,91	621,39	0,12%	21,11	21,11	21,11	0,00
3.3	96241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, FERRASSURA DE 6 CM AF 07/2016	m²	7,04	18,96	24,39	171,71	0,03%	7,04	7,04	7,04	0,00
3.4	94864 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO = 1:27,3 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 02/2016	m³	42,22	268,01	383,47	16.190,10	2,39%	42,22	42,22	42,22	0,00
3.5	93516 SINAPI	ALVENARIA EMBASEAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m²	28,15	249,69	321,15	9.040,37	1,34%	28,15	28,15	28,15	0,00
3.6	93204 SINAPI	CINTA DE ARMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM	M	351,83	33,14	42,64	15.002,03	2,22%	351,83	351,83	351,83	0,00
3.7	74106/001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA DUAS COFUNDAS	m²	246,20	7,80	10,03	2.470,10	0,37%	246,20	246,20	246,20	0,00
4		ALVENARIA					47.079,66	6,89%				
4.1	87508 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS IVA HORIZONTAL DE 6X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	721,97	50,88	65,21	47.079,66	6,89%	721,97	721,97	721,97	0,00
5		COBERTURA					38.107,92	5,63%				
5.1	270 ORSE	Revisão em coberturas com telhas tipo c analite 49, com reposição de 20% do material	m²	1070,65	22,75	29,27	31.337,93	4,63%	1070,65	1070,65	1070,65	0,00
5.2	94226 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	M	70,84	63,76	69,17	5.114,42	0,76%	70,84	70,84	70,84	0,00
5.3	304 ORSE	DESERVILVIMENTO DE 40 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	m	56,64	22,72	29,23	1.635,56	0,24%	56,64	56,64	56,64	0,00
5.3		Rolo de concreto armado fixo=20mpe l=30cm e h=5cm					283.946,64	38,89%				
6		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					8.114,69	1,20%				
6.1	87683 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE PAREDES COM COLCHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	1443,93	4,37	5,62	8.114,69	1,20%	1443,93	1443,93	1443,93	0,00
6.2	80173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENHATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCCAMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2,8 EM BETONEIRA DE 400L PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	1443,93	25,68	33,04	47.707,44	7,05%	1443,93	1443,93	1443,93	0,00

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578-40

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP
Joel Pereira Silva
CPF: 786.941.244-91
Sócio-administrador

LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO
RG: 197837 SSP AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO


NR DO CONTRATO:	RS	676.687,54
VALOR DA OBRA:		
DATA DE MEDIÇÃO:	23-nov-19	20-dez-19
PERÍODO:	02	
NR DE BOLETIM:		
VALOR DA MEDIÇÃO:	RS	143.460,39
DIAS TRABALHADOS:		27
PERCENTUAL EXECUTADO ACUMULADO		

Folhas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

- Escavação de valas




LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO
RG: 197837 SSP AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO



- Lastro de concreto



Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40





LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO
RG: 1978377 SSP/AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO



Folhas


Luirz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 0118578 40




LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO
RG: 1978377 SSP AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Embasamento



Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40




Levi Lopes de Oliveira Neto
LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO
RG: 1978377 SSP AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO



- Cinta de amarração inferior e alvenaria de vedação




Luiz André Pórtela da S. Pinho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40


LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO
RG: 1978377 SSP AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten Signature]
Lutz André Costa da S. Pinho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578-40



[Handwritten Signature]
LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO
RG: 1978377-SSP AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO



- Execução de chapisco

Luz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40



Levi Lopes de Oliveira Neto
RG: 1978377 SSP AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO




Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
LREA AL 01118578 40


- Cimentado




LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO
RG: 1978377 SSP AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO




Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40


LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO
RG: 1978377 SSP AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/12/2019 - 09:17:49



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0082) 35212902
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.471,18	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.286.438/0001-43	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 23/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.797,69	14-ENCARGOS 98,87	15-TOTAL A RECOLHER 1.896,56
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/12/2019

858300000181 965601801913 223635204810 828643800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/12/2019 - 09:17:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0082) 35212902
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.471,18	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.286.438/0001-43	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 23/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.797,69	14-ENCARGOS 98,87	15-TOTAL A RECOLHER 1.896,56
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/12/2019

858300000181 965601801913 223635204810 828643800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





AUTOATENDIMENTO - AG. SAO MIGUEL DOS CAMPOS
DATA: 11/12/2019 HORA: 17:32:22
TERMINAL: 08491793 CONTROLE: 084917930767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ-CEI : 18.286.436/0001-43

CONVENIO : 0180
DATA DE VALIDADE : 23/12/19
COMPETENCIA : 11/2019

VALOR TOTAL : 1.896,56

Representação Numérica do Código de Barras

85830000161 965601801913
22353204810 82864380019


Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101


Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

FC 08

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	11/2019	
	5-IDENTIFICADOR	18.286.438/0001-43	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI RUA NOSSA SENHORA DO Ó, 682 SALA 02 E 03 - BRASÍLIA 57313310 ARAPIRACA - AL 8235212902	6-VALOR DO INSS	5.451,12	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.019,86
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	6.470,98	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	11/2019	
	5-IDENTIFICADOR	18.286.438/0001-43	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI RUA NOSSA SENHORA DO Ó, 682 SALA 02 E 03 - BRASÍLIA 57313310 ARAPIRACA - AL 8235212902	6-VALOR DO INSS	5.451,12	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.019,86
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	6.470,98	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**Comprovante de
pagamento de Guia da
Previdência Social**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIREL

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DO O 682 S 2

DDD/Telefone: 82-35222615

Código de pagamento: 2100

Competência: 11 / 2019

Identificador: 18286438000143

Valor do INSS: 5.451,12

Valor outras entidades: 1.019,86

Atualização monetária/juros/multa: 0,00

Valor total: 6.470,98

Conta de débito: 0056 / 003 / 00005198-5

Data de débito: 13 / 12 / 2019

Data/hora da operação: 13 / 12 / 2019 09:21:53

Código da operação: 00854468

Chave de segurança: E5NSNHUKRQLX626

* Você poderá consultar futuramente isso e outras informações no menu de consultas.
DESEJA QUE AS PRÓXIMAS GUIAS SEJAM DEBITADAS EM CONTAS? Clique aqui

- NOVO GPS
- CADASTRAR TRANSACÇÃO
- RETORNAR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2019
HORA: 12:56:46
PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 976901801914 207635200813 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 11/2019 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43


Nome do Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADRIANO MARTINS DA SILVA	448,00	448,00	190.21338.39-7	0,00	19/05/2019	01				158,72	07152	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA AMORIM	448,00	448,00	123.62212.74-4	0,00	19/05/2019	01				158,73	07102	0,00
BRUNO RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	161.51337.28-0	0,00	01/11/2019	01				79,84	04110	0,00
CLAUDEVAL DE BRITO PINHEIRO	500,29	500,29	190.12733.16-5	0,00	02/05/2019	01				170,35	05173	0,00
DANIEL DOS SANTOS DE MENDONÇA	317,04	317,04	160.15519.10-0	0,00	19/05/2019	01				112,32	07170	0,00
DARIO GOMES ALVES	499,31	499,31	206.56706.33-8	0,00	02/05/2019	01				170,27	05173	0,00
DJALMA SALUSTIANO DA SILVA	413,58	413,58	129.02854.64-3	0,00	19/05/2019	01				146,52	07155	0,00
DOMICIO SALUSTIANO DA SILVA	317,04	317,04	106.37374.19-0	0,00	19/05/2019	01				112,33	07170	0,00
EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS	448,00	448,00	124.34943.06-5	0,00	30/05/2019	01				158,72	07152	0,00
ELSON DE OLIVEIRA SILVA	317,04	317,04	125.28047.82-9	0,00	19/05/2019	01				112,32	07170	0,00
FELIPE DA SILVA ALCANTARA	317,04	317,04	161.65531.62-9	0,00	19/05/2019	01				112,32	07170	0,00
JOSE CICERO SALUSTIANO DA SILVA	413,58	413,58	126.26939.05-8	0,00	19/05/2019	01				146,52	07155	0,00
LENILSON DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	448,00	448,00	123.77291.88-2	0,00	19/05/2019	01				158,73	07152	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
17.584,26 4.886,92

1.406,74

1.797,69

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2019
HORA: 12:56:46
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 976901801914 207635200813 82866438000019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 11/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
CIDADE: ARAPIRACÁ
UF: AL CEP: 57313-310
Nº ARQUIVO: Dg309XKXmzU0000-9
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	17.584,26	4.886,92	17.584,26	0,00
TOTAIS:	13	17.584,26	4.886,92	17.584,26	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2019
HORA: 12:56:46
PÁG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 11/2019 COD REC:155 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI N° DE CONTROLE: OURSYSNMAO0000-8
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682 BAIRRO: BRASÍLIA CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: ARAPIRACA UF: AL CEP: 57313-310 TELEFONE: 0082 3521 2902 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.470,99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.406,74
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000178 976901801914 207635200813 82866438000019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI N° DE CONTROLE: FgmlYziUe410000-7 N° ARQUIVO: Dq309XXmzU0000-9
 COMP: 11/2019 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682 UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASÍLIA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: ARAPIRACA CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	17.584,26	4.886,92	17.584,26	0,00
TOTAIS:	13	17.584,26	4.886,92	17.584,26	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2019
HORA: 12:56:46
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000178 976901801914 207635200813 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 11/2019 COD REC: 155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fqmy1zi1ue410000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Dq309XKXmzU0000-9
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 3,0

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
CIDADE: ARAPIRACA

BAIRRO: BRASILIA

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

UF: AL CEP: 57313-310

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
17.584,26
4.886,92

QUANTIDADE TRABALHADORES

13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS
ENCARGOS FGTS

1.797,69
0,00

CONTRIB SOCIAL

.0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.797,69



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2019
HORA: 12:56:46
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 11/2019 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FqmlYziUe410000-7
N° ARQUIVO: Dq309KKXmzU00000-9
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
CIDADE: ARAPIRACA UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASÍLIA CNAE PREPONDERANTE 4120400
TELEFONE: 0082 3521 2902 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.470,99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.406,74
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA





15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Secretaria Municipal da Fazenda							
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.		Código de verificação 70A5.788A.192C	Data/Hora da emissão 23/12/2019 - 09:39:19				
		Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 224				
Prestador de Serviços							
		CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI NOSSA SENHORA DO Ó, 682,SALA 02 E 03 BRASILIA, Telefone: . CEP 57313-310 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 18.286.438/0001-43 Email oasisconsultoria@hotmail.com.br					
		Inscrição Municipal 143890	Inscrição Estadual				
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA 12.207.551/0001-00 PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, Telefone: . 57330-000 LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL sec.transporte.canoa@gmail.com					
		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 01 - TP 007/2019, PERÍODO DE EXECUÇÃO 23/11/2019 A 20/12/2019; RECURSO: UNIDADE 08.81 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; PROJETO ATIVIDADE: 2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%; ELEMENTO DE DESPESA 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES; 50% MATERIAL 50% MÃO DE OBRA DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 0056 OPERAÇÃO 003 CONTA 5198-5							
Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
143.460,39	1,00	0,00	0,00	143.460,39	2,50	3.586,51	143.460,39
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 143.460,39							
Retenções							
ISS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
3.586,51	0,00	3.586,51	139.873,88				
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Tomador de serviço sem cadastro no NFSE, responsável pelo recolhimento do ISSQN acesse o Portal da Fazenda para emitir a guia.- ISSQN devido pelo Tomador em LAGOA DA CANOA - AL- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/01/20- Retenções ISSQN (Retido): 3586,51.							
Andre Portela da S. Filho Engenheiro Civil - RA AL 02118578-40							



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO N°: 002666715

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP, residente na RUA NOSSA SENHORA DO Ó, BRASÍLIA, CEP: 57313-310, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 18.286.438/0001-43 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 2 de dezembro de 2019 às 09h20min.

PEDIDO N°: 002666715



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Página 3



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.286.438/0001-43

Razão Social: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

Endereço: R NOSSA SENHORA DO O 682 SL 02 E 03 / BRASÍLIA / ARAPIRACA / AL /
57313-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/11/2019 a 22/12/2019

Certificação Número: 2019112304572974458196

Informação obtida em 02/12/2019 09:24:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.286.438/0001-43

Certidão n°: 190885219/2019

Expedição: 02/12/2019, às 09:21:25

Validade: 29/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.286.438/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 18.286.438/0001-43

Nome/Contribuinte: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 24/01/2020

Emitida às 09:09:45 do dia 25/11/2019

Código de controle da certidão: 1729-C9CE-9A73-4D24

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 131699 / 2019

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

CNPJ/CPF: 18.286.438/0001-43

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico **Situação Cadastral:** Ativo

Inscrição: 143890

Identificação: 7344

Endereço: RUA - NOSSA SENHORA DO Ó, Nº: 682, SALA 02 E 03
57.313-310,

Bairro: BRASILIA

Cidade: ARAPIRACA

Complemento do Loteamento:

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

De Autenticidade: A81.BF9.679.7CD

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:
<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 16:31:27 hs, do dia 12/11/2019 **Validade:11/01/2020**



Observação: @ObsCert

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.286.438/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2013
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
CEP 57.313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	
TELEFONE (82) 9968-3635 / (82) 8764-1757		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/12/2019 às 09:22:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.286.438/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2013
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
CEP 57.313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	
TELEFONE (82) 9968-3635 / (82) 8764-1757		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2019** às **09:22:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro

Maceió / AL
Segunda-feira, 2 de Dezembro de 2019

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional			
NÚMERO CACEAL 244.52538-2 CNPJ/CPF 18.286.438/0001-43	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO DE ATIVIDADE 11/02/2016 OPTANTE PELO SIMPLES ? NÃO
RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI			
NOME DE FANTASIA CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE			
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 4120400 - Construção de edifícios (PRINCIPAL) 0161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222702 - Obras de irrigação 4292801 - Montagem de estruturas metálicas 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4313400 - Obras de terraplenagem 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330499 - Outras obras de acabamento da construção 4391600 - Obras de fundações 4399101 - Administração de obras 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399103 - Obras de alvenaria 4399105 - Perfuração e construção de poços de água 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar			
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 134 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03	
CEP 57313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 2/12/2019	
ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR			

Data de Emissão: **Segunda, 02 de Dezembro de 2019, às 09:22:09** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2019 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
CNPJ: 18.286.438/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:36 do dia 31/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2020.

Código de controle da certidão: **4E0A.386F.5C86.8E48**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	23/11/2019
NUMERO DO DIÁRIO	5
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	5
SALDO DO PRAZO	88

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã	x	Manhã	x
Tarde	x	Tarde	x	Tarde	x
Noite	x	Noite	x	Noite	x

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz André Portela da S. Filho
Engº Civil
RN: 18578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	24/11/2019
NUMERO DO DIÁRIO	6
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	6
SALDO DO PRAZO	87

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 325 TP/AL
7052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	30/11/2019
NUMERO DO DIÁRIO	12
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	12
SALDO DO PRAZO	81

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

<p style="text-align: center;">Assinatura Contratada</p> <p style="text-align: center;"><i>Levi Lopes de O. Neto</i> Engº Civil 525 TP/AL RN: 0207052026</p>	<p style="text-align: center;">Assinatura Fiscalização/Supervisão</p> <p style="text-align: center;"><i>Luz André Portela da S. Filho</i> Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40</p>
---	---

DIÁRIO DE OBRAS

PC 003



DATA:	01/12/2019
NUMERO DO DIÁRIO	13
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	13
SALDO DO PRAZO	80

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde		Tarde		Tarde	
	x				
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Eng.º Civil 525 TP/AL
RN: 0207952026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	02/12/2019
NUMERO DO DIÁRIO	14
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	14
SALDO DO PRAZO	79

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

escavação de vala para fundação
 execução de lastro de concreto para fundação

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
 Engº Civil 525 TP/AL
 RN- 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz Andre Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 REA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	03/12/2019
NUMERO DO DIÁRIO	15
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	15
SALDO DO PRAZO	78

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

execução de lastro de concreto para fundação
 execução de embasamento em bloco cerâmico

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada
Levi Lopes de O. Neto
 Engº Civil 525 TP/AL
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão
Lutz Andre Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	07/12/2019
NUMERO DO DIÁRIO	19
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	19
SALDO DO PRAZO	74

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
 Engº Civil 525 TP/AL
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Pires
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	08/12/2019
NUMERO DO DIÁRIO	20
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	20
SALDO DO PRAZO	73

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
LREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	10/12/2019
NUMERO DO DIÁRIO	22
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	22
SALDO DO PRAZO	71

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

execução de embasamento em bloco cerâmico
 execução de cintamento inferior

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
 Engº Civil 525 TP/AL
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 01118578 40

DIÁRIO DE OBRAS

Folha 3



DATA:	12/12/2019
NUMERO DO DIÁRIO	24
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	24
SALDO DO PRAZO	69

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

execução de cintamento inferior
 aplicação de impermeabilizante em cintamento inferior
 execução de alvenaria de vadação

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
 Engº Civil 525 TP/AL
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578-40

DIÁRIO DE OBRAS

FOL 3



DATA:	13/12/2019
NUMERO DO DIÁRIO	25
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	25
SALDO DO PRAZO	68

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

aplicação de impermeabilizante em cintamento inferior
 execução de alvenaria de vadação

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
 Engº Civil 525 TP/AL
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 021 18578 40

DIÁRIO DE OBRAS

Folhas



DATA:	17/12/2019
NUMERO DO DIÁRIO	29
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	29
SALDO DO PRAZO	64

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

execução de alvenaria de vedação
 concretagem de colunas de amarração
 execução de chapisco

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
 Eng. Civil 525 TP/AL
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS

Folha 3



DATA:	20/12/2019
NUMERO DO DIÁRIO	32
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	32
SALDO DO PRAZO	61

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					10
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde		Tarde		Tarde	
	x				
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

execução de chapisco

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 6207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Pontela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40