





Ofício SMVO/SE/ n.º 009/2020.



Lagoa da Canoa – AL, 09 de março de 2020.

Ilma. Senhora,

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo

MD. Secretária Municipal de Educação

Nesta.

**ASSUNTO: RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO**

**OBRA: CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN**

**EMPRESA CONTRATADA: Construtora Novo Horizonte EIRELI EPP**

**Nº MEDIÇÃO: 05**

Após vistoriar in loco, comparando os serviços apresentados no boletim de medição e relatório fotográfico, atesto que os itens medidos no boletim 05 apresentado está em conformidade com a execução física. Deste modo segue processo da quinta medição com nota fiscal atestada e devidas certidões.

*ciente, encaminho para o gabinete da prefeita para autorização do pagamento da medição.  
 data: 09.03.2020*

*[Handwritten signature]*

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo  
 Secretária Municipal de Educação  
 Lagoa da Canoa - AL

*[Handwritten signature]*  
 Eng. Civil Luiz André Portela da Silva Filho  
 Crea: 0211857840  
 Fiscal de Obra / Gestor de Contrato

*[Handwritten signature]*  
 Luiz André Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

*em face a despesa do fiscal de obra do município autorizo o pagamento da referida medição.*

**AUTORIZO PAGAMENTO**

DATA: 09.03.20

*[Handwritten signature]*  
 DANA VEIGA  
 PREFEITA



**Construtora Novo Horizonte**  
**Eireli EPP**

Rua Nossa Senhora  
do o 682 salas 02 e  
03 Bairro Brasília  
Arapiraca Alagoas  
CEP 57.313-310

82 3522 2615  
construtora.n.h@hot  
18.286.438/0001-  
43

## SOLICITAÇÃO



Venho pela presente solicitar a Secretaria Municipal competente do Município de Lagoa da Canoa/AL o pagamento da 5ª (quinta) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 01 – TP 007/2019.

Na certeza do pleno atendimento, exponho a minha gratidão.

Atenciosamente,

Arapiraca/AL, 09 de março de 2020

*Joel Pereira Silva*

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP

Joel Pereira Silva  
CPF: 786.941.244-91  
Sócio-administrador

*Lutz André Portela da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40

**Construtora Novo Horizonte Eirel EPP**

Rua-passa-senhora do-o-687- Salas 02 e 03 Bairro Brasília Aspiçara Alagoas CEP 57.313-310

82 3522 2615 construtora.n.h@hot 18.286-438/0001-43

Obra SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Bancos SINAPI - 02/2016 - B.D.I. 26,88%

Planilha Orçamentária Síntetica

Encargos Sociais Desonerado:

Item	Código	Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo de Contrato	Médio no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo do Contrato	
1										43.802,00	6,44 %								
1.1	90777	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	72,54	83,34	83,34	83,34	22.401,60	3,31 %								
1.2	00004083	SINAPI	ENCARGO GERAL DE OBRAS SERVIÇOS PRELIMINARES	H	1080	15,26	19,63	19,63	19,63	21.200,40	3,13 %								
2										4.406,82	0,85 %								
2.1	41588	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MAFIPRA	UN	1	1.260,06	1.621,44	1.621,44	1.621,44	1.621,44	0,24 %								
2.2	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	363,59	493,60	493,60	493,60	493,60	0,07 %								
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REARCOFURTAMENTO, AF_10/2017	m²	36,54	32,86	42,28	42,28	42,28	1.644,91	0,23 %								
2.4	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	36,54	15,89	20,44	20,44	20,44	746,88	0,11 %								
3										48.312,11	7,12 %								
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_07/2016	m³	70,37	49,88	64,18	64,18	64,18	4.816,35	0,67 %								
3.2	96996	SINAPI	REATERRO MANUAL APLINDADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	21,11	30,24	38,91	38,91	38,91	821,39	0,12 %								
3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	7,04	18,96	24,39	24,39	24,39	171,71	0,03 %								
3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:73 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	42,22	298,01	383,47	383,47	383,47	16.190,10	2,39 %								
3.5	83018	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO A 1,30 M AF_07/2016	m²	28,15	249,58	321,15	321,15	321,15	9.040,37	1,34 %								
3.6	93204	SINAPI	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M	351,83	33,14	42,64	42,64	42,64	15.002,03	2,22 %								
3.7	74106001	SINAPI	IMPERMEABILIZADO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA PLIAS DEMARCS	m²	246,28	7,80	10,03	10,03	10,03	2.470,19	0,37 %								
4										47.076,66	6,96 %								
4.1	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	721,97	50,68	65,21	65,21	65,21	47.079,66	6,96 %								
5										38.107,92	5,83 %								
5.1	279	ORSE	Revisão em coberturas com telhas tipo canalite 49, com reposição de 20% do material	m²	1070,65	22,75	29,27	29,27	29,27	31.837,93	4,63 %								
5.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	73,94	53,76	69,17	69,17	69,17	5.114,42	0,76 %								
5.3	304	ORSE	Ruído de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	56,64	22,72	29,23	29,23	29,23	1.655,58	0,24 %								
6										263.846,54	38,85 %								
6.1	87893	SINAPI	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRA, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	1443,93	4,37	5,62	5,62	5,62	8.114,89	1,20 %								
6.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCORMASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:4 EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	1443,93	25,68	33,04	33,04	33,04	47.707,45	7,05 %								
6.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	474,35	37,93	48,80	48,80	48,80	23.148,28	3,42 %								
6.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	m²	93,88	27,80	35,90	35,90	35,90	3.373,88	0,50 %								
6.5	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	869,13	91,10	117,22	117,22	117,22	101.879,41	15,06 %								

Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Unit.	Valor Total	%
6.6	96116 SINAPI	45,00	51.391,46	7,59 %	0	0	0
6.7	98679 SINAPI	22,54	27.930,19	4,13 %	0	0	0
7	8623 ORSE	8,26	58.843,56	8,67 %	0	0	0
7.1	88489 SINAPI	9,60	21.383,90	3,16 %	0	0	0
7.2	95305 SINAPI	9,88	24.867,34	3,67 %	0	0	0
7.3	89486 SINAPI	8,45	9.110,52	1,35 %	0	0	0
7.4	2308 ORSE	14,55	820,90	0,12 %	0	0	0
7.5	90843 SINAPI	890,22	2.460,93	0,36 %	0	0	0
8	90842 SINAPI	864,87	49.340,72	7,28 %	0	0	0
8.1	90844 SINAPI	718,72	2.994,61	0,38 %	0	0	0
8.2	90844 SINAPI	924,84	7.398,72	1,09 %	0	0	0
8.3	90841 SINAPI	630,60	8.114,50	1,20 %	0	0	0
8.4	7148 ORSE	899,59	1.798,78	0,27 %	0	0	0
8.5	8036 ORSE	742,04	742,04	0,11 %	0	0	0
8.6	11556 ORSE	443,40	2.759,42	0,41 %	0	0	0
8.7	94576 SINAPI	220,17	2.862,21	0,42 %	0	0	0
8.8	94575 SINAPI	383,95	4.377,03	0,65 %	0	0	0
8.9	74100001 SINAPI	508,94	855,01	0,13 %	0	0	0
9	74131007 SINAPI	661,83	50.887,78	7,45 %	0	0	0
9.1	93653 SINAPI	12,76	61,83	0,10 %	0	0	0
9.2	93657 SINAPI	15,53	51,04	0,01 %	0	0	0
9.3	93655 SINAPI	14,28	31,06	0,00 %	0	0	0
9.4	93656 SINAPI	11,10	71,40	0,01 %	0	0	0
9.5	93654 SINAPI	13,33	86,68	0,01 %	0	0	0
9.6	453 ORSE	520,38	79,98	0,01 %	0	0	0
9.7	8894 ORSE	76,97	920,38	0,08 %	0	0	0
9.8	7967 ORSE	255,28	76,97	0,01 %	0	0	0
9.9	93141 SINAPI	118,62	455,28	0,04 %	0	0	0
9.10	3397 ORSE	214,45	15.869,28	2,30 %	0	0	0
9.11	676 ORSE	148,98	2.373,40	0,38 %	0	0	0
9.12	97585 SINAPI	96,57	148,98	0,02 %	0	0	0
9.13	641 ORSE	194,08	4.174,07	0,72 %	0	0	0
9.14	3278 ORSE	166,40	19.919,84	2,81 %	0	0	0
9.15	3281 ORSE	169,89	5.324,80	0,79 %	0	0	0
9.16	97806 SINAPI	84,10	979,56	0,10 %	0	0	0
9.17			352,30	0,04 %	0	0	0

Levi Lopes do Neto  
 Eng.º Civil 425 TP/AL  
 R.N. 0207052026

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%	Medido no Período	Valor
9.18	97569 SINAPI		37,31	0,02 %		
10	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	111,93	37,31	0,02 %		
10.1	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>	<b>5.803,02</b>	<b>904,10</b>	<b>0,88 %</b>		
10.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, RODGAVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	904,10	904,10	0,13 %		
10.2	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM. INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	4.817,97	124,81	0,68 %		
10.3	SIFÃO TIPO GOROURA EM PVC 1,14 X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	260,95	18,73	0,04 %		
11	<b>MÁRMORES E GRANITOS</b>	<b>6.974,30</b>	<b>68,21</b>	<b>0,90 %</b>		
11.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	2.114,75	68,21	0,40 %		
11.2	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	3.859,55	340,38	0,50 %		
12	<b>LOUÇAS E METAIS</b>	<b>16.901,16</b>	<b>466,49</b>	<b>2,39 %</b>		
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	6.150,86	466,49	0,37 %		
12.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENÇIONAL PARA TIPO SEM FURO, FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM SIFÃO, INCLUI CONJUNTO DE INSTALAÇÃO. AF 10/2018	3.629,64	757,41	0,45 %		
12.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUI VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	3.370,80	280,90	0,50 %		
12.4	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.142,26	571,13	0,17 %		
12.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUI VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	677,96	338,98	0,10 %		
12.6	TORNIEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	190,90	99,95	0,03 %		
12.7	TORNIEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	1.229,62	87,83	0,18 %		
12.8	TORNIEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO PGFIULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	20,12	20,12	0,00 %		
13	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>	<b>18.105,76</b>	<b>69,66</b>	<b>2,68 %</b>		
13.1	Comitido em tubo de ferro galvanizado 1,1/2", com chumbeiros para fixação em alvenaria	945,28	69,66	0,14 %		
13.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	116,39	90,45	0,31 %		
13.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	82,99	64,30	0,22 %		
13.4	CAIXA DE GOROURA SIMPLES, CAPACIDADE 36(L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018	221,08	171,81	0,03 %		
13.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	232,84	232,84	0,34 %		
13.6	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	846,48	24,84	0,08 %		
13.7	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	4.744,14	4.744,14	0,70 %		
13.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL 6,272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	5.729,54	5.729,54	0,85 %		
14	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>27.174,13</b>	<b>96,28</b>	<b>4,02 %</b>		
14.1	EXECUÇÃO DE PASEIRO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO AF 07/2016	18.827,24	96,28	2,75 %		
14.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X100X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	5.363,45	36,24	0,78 %		
14.3	EXECUÇÃO DE PATIODESTACAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF 12/2015	3.983,46	64,13	0,49 %		
Custo total com BDI						<b>R\$ 676.882.546</b>
Medido no Período						<b>R\$ 72.078,92</b>
R\$ 373.112.2796						<b>R\$ 300.570,30</b>



**Construtora Novo Horizonte**  
Eireli EPP

Rua Nossa Senhora  
do 682 salas 02 e  
03 Bairro Brasília  
Arapiraca Alagoas  
CEP 57.313-310

82 3522 2615  
construtora.n.h@hotmail.com  
18.286.438/0001-43

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- Execução de Instalações sanitárias e Hidráulicas



  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
Levi Lourenço O. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
RN 0207052026




  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
DM 0007052026





  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

  
Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
RN 0207052026



- Execução de piso em Granilite



  
Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
RN 0207052026

  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40



  
Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 625 TP/AL  
RN 0207052026


  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40



  
Levi Lopes *Neto*  
Engº Civil 525 TP/AL  
RM 0007052026

  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40






  
Lutz André Fortela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40





  
Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
RN: 0207052026



## DIÁRIO DE OBRAS

 <b>Construtora Novo Horizonte</b> Eireli EPP	 <b>Prefeitura Municipal de</b> <b>Lagoa da Canoa</b> Construindo com o povo!	DATA:	08/02/2020		
		NUMERO DO DIÁRIO	86		
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93		
		DIAS TRABALHADOS	86		
		SALDO DO PRAZO	7		
<b>construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
<b>CONDIÇÕES METEOROLOGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Folga para descanso no fim de semana					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
Assinatura Contratada <i>Levi Lopes de A Neto</i> Engº Civil 524 SP/AL RN: 0207052026			Assinatura Fiscalização/Supervisão  Luiz Andre Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA: AL 02118578 40		

## DIÁRIO DE OBRAS

 <b>Construtora Novo Horizonte</b> Eireli EPP	 Prefeitura Municipal de <b>Lagoa da Canoa</b> Construindo com o povo!	DATA:	09/02/2020		
		NUMERO DO DIÁRIO	87		
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93		
		DIAS TRABALHADOS	87		
		SALDO DO PRAZO	6		
<b>construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Máquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
<b>CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Folga para descanso no fim de semana					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
<b>Assinatura Contratada</b>  Levi Lopes de O. Neto Engº Civil 575 TP/AL CRM 0307052028			<b>Assinatura Fiscalização/Supervisão</b>  Luiz André Fortela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		



## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	10/02/2020
NUMERO DO DIÁRIO	88
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	88
SALDO DO PRAZO	5

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Máquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES - Equipamentos		
EMPRESA		QUANT		EMPRESA	
Vigilância		1			
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de instalações hidrossanitárias

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes da C. Neto  
Engº Civil 025 TP/AL  
037752026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz Andre Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	11/02/2020
NUMERO DO DIÁRIO	89
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	89
SALDO DO PRAZO	4

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de instalações hidrossanitárias

Execução de piso em granilite

## COMENTÁRIOS





Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
12052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL/02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS

				DATA:	12/02/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	90
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
				DIAS TRABALHADOS	90
				SALDO DO PRAZO	3
<b>construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
<b>CONDIÇÕES METEOROLOGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Execução de instalações hidrossanitárias					
Execução de piso em granilite					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		
 Levi Lopes de O. Neto Engº Civil 325 TP/AL CRM 152073			 Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	13/02/2020
NUMERO DO DIÁRIO	91
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	91
SALDO DO PRAZO	2

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de instalações hidrossanitárias

Execução de piso em granilite

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 25 TP/AL  
R.M. 011052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40

### DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	14/02/2020
NUMERO DO DIÁRIO	92
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	92
SALDO DO PRAZO	1

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

#### MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

#### CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de intalações hidrossanitárias  
 Execução de piso em granilite

#### COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada  
*Levi Lopes Neto*  
 Engº Civil 525 TP/AL  
 RNM 01/052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão  
*Lutz Andre Portela da S. Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS

Folhas



DATA:	15/02/2020
NUMERO DO DIÁRIO	93
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	93
SALDO DO PRAZO	0

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO				
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4			
Encarregado	1	Pedreiro	4			
		Carpinteiro				
		Operador de Maquina				
			<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>		<b>SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos</b>	
			EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
			Vigilância	1		
					<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>	<b>11</b>
					<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>0</b>

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



Folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada  
Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 225 TP/AL  
CREA AL 02118578 40

Assinatura Fiscalização/Supervisão  
Luiz Andre Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS

		DATA:	16/02/2020		
		NUMERO DO DIÁRIO	94		
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93		
		DIAS TRABALHADOS	94		
		SALDO DO PRAZO	-1		
<b>construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
<b>CONDIÇÕES METEOROLOGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Folga para descanso no fim de semana					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
Assinatura Contratada Levi Lopes de O Neto Engº CIVIL/CP/AL 16/02/2026			Assinatura Fiscalização/Supervisão Luz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	17/02/2020
NUMERO DO DIÁRIO	95
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	95
SALDO DO PRAZO	-2

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO				
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4			
Encarregado	1	Pedreiro	4			
		Carpinteiro				
		Operador de Maquina				
			<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>		<b>SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos</b>	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT	
		Vigilância	1			
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>	
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>	

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de instalações hidrossanitárias  
 Execução de instalações hidráulica  
 Execução de piso em Granilite

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de A Neto  
 Engº Civil 5247 P/AL  
 DN 0201052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz Andre Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40



### DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	18/02/2020
NUMERO DO DIÁRIO	96
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	96
SALDO DO PRAZO	-3

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

#### MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

#### CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:





#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de instalações hidrossanitárias  
 Execução de instalações hidráulica  
 Execução de piso em Granilite

#### COMENTÁRIOS

<p>Assinatura Contratada</p> <p><i>Levi Lopes de O. Neto</i> Engº Civil 525 TP/AL RN: 0207052026</p>	<p>Assinatura Fiscalização/Supervisão</p> <p><i>Luiz André Portela da S. Filho</i> Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## DIÁRIO DE OBRAS

 <p>Construtora Novo Horizonte Eireli EPP</p>	 <p>Prefeitura Municipal de <b>Lagoa da Canoa</b> Construindo com o povo!</p>	DATA:	19/02/2020		
		NUMERO DO DIÁRIO	97		
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93		
		DIAS TRABALHADOS	97		
		SALDO DO PRAZO	-4		
<b>construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
<b>CONDIÇÕES METEOROLOGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Execução de instalações hidrossanitárias					
Execução de instalações hidráulica					
Execução de piso em Granilite					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		
 <p>Levi Lopes de O. Neto Engº Civil 25 TP/IAL RN: 037052026</p>			 <p>Lutz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40</p>		

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	20/02/2020
NUMERO DO DIÁRIO	98
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	98
SALDO DO PRAZO	-5

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de instalações hidrossanitárias  
 Execução de instalações hidráulica  
 Execução de piso em Granilite

## COMENTÁRIOS





Assinatura Contratada

*Levi Lopes de O. Neto*  
 Engº Civil 525 TPI/AL  
 33052028

Assinatura Fiscalização/Supervisão

*Lutz Andre Portela da S. Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS

		DATA:	21/02/2020		
		NUMERO DO DIÁRIO	99		
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93		
		DIAS TRABALHADOS	99		
		SALDO DO PRAZO	-6		
<b>construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
<b>CONDIÇÕES METEOROLOGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Execução de instalações hidrossanitárias					
Execução de instalações hidráulica					
Execução de piso em Granilite					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
<b>Assinatura Contratada</b>  Levi Lopes da Silva Neto Engº Civil 925 TP/AL RN: 0207052026			<b>Assinatura Fiscalização/Supervisão</b>  Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		

## DIÁRIO DE OBRAS

 <b>Construtora Novo Horizonte</b> Eireli EPP	 Prefeitura Municipal de <b>Lagoa da Canoa</b> Construindo com o povo!	DATA:	22/02/2020
		NUMERO DO DIÁRIO	100
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
		DIAS TRABALHADOS	100
		SALDO DO PRAZO	-7

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Folga para descanso no fim de semana

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

*Levi Lopes O. Neto*  
Engº CIVIL 525 TP/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

*Luiz André Portela da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

23/02/2020

NUMERO DO DIÁRIO

101

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

101

SALDO DO PRAZO

-8

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde		Tarde		Tarde	
	x				
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Folga para descanso no fim de semana

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi ~~Neto~~ O. Neto  
 Engº CIV/525 TP/AL  
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Pontela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA: 24/02/2020

NUMERO DO DIÁRIO 102

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 102

SALDO DO PRAZO -9

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Feriado de carnaval

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Leoni L. O. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
RN 007052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40





## DIÁRIO DE OBRAS



DATA: 26/02/2020

NUMERO DO DIÁRIO 104

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 104

SALDO DO PRAZO -11

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Feriado de carnaval

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

*Leoni Leoni de O. Neto*  
Eng. Civil 525 TP/AL  
EPP 137052028

Assinatura Fiscalização/Supervisão

*Lutz Andre Portela da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL 2118578-40

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA: 27/02/2020

NUMERO DO DIÁRIO 105

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 105

SALDO DO PRAZO -12

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de piso em granilite

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes da C. Neto  
Engº Civil V25 TP/AL  
RN 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA: 28/02/2020

NUMERO DO DIÁRIO 106

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 106

SALDO DO PRAZO -13

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de piso em granilite

## COMENTÁRIOS




Assinatura Contratada

Leoni Lopes de S. Neto  
Eng. Civil - CREA/AL  
02118578-40

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz Andre Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS

 <b>Construtora Novo Horizonte</b> Eireli EPP		 <b>Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa</b> Construindo com o povo!		DATA:	29/02/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	107
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
				DIAS TRABALHADOS	107
				SALDO DO PRAZO	-14
<b>construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
<b>CONDIÇÕES METEOROLOGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Folga para descanso no fim de semana					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
Assinatura Contratada <i>Levi Lopes da O. Neto</i> Engº Civil 525 TP/AL Matr. 052026			Assinatura Fiscalização/Supervisão  Lutz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578-40		

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	01/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	108
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	108
SALDO DO PRAZO	-15

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Folga para descanso no fim de semana

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
CREA 3337052026





Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40





## DIÁRIO DE OBRAS

		DATA:	04/03/2020		
		NUMERO DO DIÁRIO	112		
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93		
		DIAS TRABALHADOS	112		
		SALDO DO PRAZO	-19		
construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREITEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREITEIROS -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
<b>CONDIÇÕES METEOROLOGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Execução de piso em granilite					
Execução de instalações hidrossanitárias					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		
 Eng. Civil 525 TP/AL RM: 0007052026			 Lutz Andre Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		





## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	06/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	114
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	114
SALDO DO PRAZO	-21

**construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen**

### MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

### CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde		Tarde		Tarde	
	x				
Noite		Noite		Noite	

Observação:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de piso em granilite  
 Execução de instalações hidrossanitárias

### COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada  
*Levi Lopes de A. Neto*  
 Engº CIVIL  
 RN 0207652026

Assinatura Fiscalização/Supervisão  
*Lutz André Pizela da S. Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578-40

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA</b> Secretaria Municipal da Fazenda	
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/arapiraca">https://www.e-nfs.com.br/arapiraca</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>7F5D.BC66.1311</b>	Data/Hora da emissão <b>09/03/2020 - 08:43:13</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>299</b>

<b>Prestador de Serviços</b>	
	<b>CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI</b> NOSSA SENHORA DO Ó, 682,SALA 02 E 03 BRASÍLIA, Telefone: . CEP 57313310 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 18.286.438/0001-43 Email OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR
	Inscrição Municipal 143890 Inscrição Estadual

<b>Tomador de Serviço</b>	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA 12.207.551/0001-00 PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, Telefone: . 57330-000 LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL sec.transporte.canoa@gmail.com
	Inscrição Municipal Inscrição Estadual


<b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>	
REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 01 - TP 007/2019, PERÍODO DE EXECUÇÃO 11/01/2020 A 06/02/2020; RECURSO: UNIDADE 08.81 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; PROJETO ATIVIDADE: 2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%; ELEMENTO DE DESPESA 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES; 50% MATERIAL 50% MÃO DE OBRA DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 0056 OPERAÇÃO 003 CONTA 5198-5	

Serviço:	7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)						
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
72.078,02	1,00	0,00	0,00	72.078,02	2,50	1.801,95	72.078,02

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72.078,02**

<b>Retenções</b>				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
1.801,95	0,00	1.801,95	70.276,07	

<b>Outras Informações</b>	
- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Tomador de serviço sem cadastro no NFSE, responsável pelo recolhimento do ISSQN acesse o Portal da Fazenda para emitir a guia.- ISSQN devido pelo Tomador em LAGOA DA CANOA - AL- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/04/20- Retenção de ISSQN (R\$) 1.801,95	
NOME <u>Luiz André Portela da S. Filho</u> CPF <u>029327477-43</u> CARGO <u>Eng. Civil</u> DATA <u>09/03/2020</u>	 CREA AL 0118578 40

**ESTADO DE ALAGOAS****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**

Praça Vereador Benício Alves de Oliveira, 15 - CENTRO

Lagoa da Canoa - AL

C.N.P.J.: 31.651.645/0001-18

**Nota de Empenho****MARÇO/2020****Nota de Empenho 0309005****FORNECEDOR**

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI CNPJ/CPF: 18286438000143  
 Endereço: R NOSSA SENHORA DO O, 682 Compl: SALA 02 E 03  
 Bairro: BRASILIA Cidade: Arapiraca UF: AL  
 E-mail: oasisconsultoria@hotmail.com.br Telefone: (82)9968-3635  
 PIS/PASEP: RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB  
 Função: 12 Educação  
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental  
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO  
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%  
 Natureza Despesa: 449051000000 Obras e Instalações  
 SubElemento: 449051910000 Obras Em Andamento  
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS  
 Centro Custo:

Licitação: Nº 007/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	302.429,20	72.078,02	230.351,18

**HISTÓRICO**

REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN NO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA/AL.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	72.078,0200	72.078,0200


SETENTA E DOIS MIL E SETENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS


**72.078,02**

Data: 09/03/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

  
 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

  
 PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**  
**Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento**

MARÇO/2020

Nota de Liquidação: 0309004

Fonte: 025100000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS

**FORNECEDOR**

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI CNPJ/CPF: 18286438000143  
 Endereço: R NOSSA SENHORA DO O Compl: SALA 02 E 03  
 Bairro: BRASILIA Cidade: Arapiraca UF: AL  
 E-mail: oasisconsultoria@hotmail.com.br Telefone: (82)9968-3635 RG: *Folhas*

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB  
 Função: 12 Educação  
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental  
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO  
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%  
 Natureza Despesa: 449051000000 Obras e Instalações  
 SubElemento: 449051910000 Obras Em Andamento  
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS  
 Centro Custo:

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0309005	09/03/2020	72.078,02	72.078,02	0,00

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL.

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 299 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 09/03/2020 )	72.078,02

**SUBEVENTO**

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
12321060100000000 - Obras Em Andamento	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	72.078,02
<b>Retenção</b>		<b>Valor</b>
21881010900000001-ISS - EDUCAÇÃO		1.801,95

SETENTA E DOIS MIL E SETENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

Total Retido:	1.801,95
Total Liquido:	70.276,07

Data: 09/03/2020

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

*Joana Darque Bezerra Lima Rosendo*  
 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

*Puskin Veiga Lavinias Correa de Sa*  
 PUSKIN VEIGA LAVINIAS CORREA DE SA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683

::Comprovantes



Folhas

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	PM DE LAGOA DA CANOA PREC FUNDEF
<b>Conta Origem:</b>	0056/006/00071011-8




<b>Conta Destino:</b>	0056/003/00005198-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIREL
<b>Valor:</b>	R\$70.276,07
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO A FORNECEDOR

<b>Data de Débito:</b>	10/03/2020 -15:39:22
<b>Data da Operação:</b>	10/03/2020
<b>Código da Operação:</b>	27543863
<b>Chave de Segurança:</b>	2823XLUXCFGVM20

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	986.518.034-00
	804.479.374-72

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA</b> Secretaria Municipal da Fazenda			
<b>CARTA DE CORREÇÃO Nº 5/2020</b> <b>ANEXADA EM 10/03/2020 14:22</b>		Código de verificação <b>7F5D.BC66.1311</b>	Data/Hora da emissão <b>09/03/2020 - 08:43:13</b>		
		Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>299</b>		
<b>Prestador de Serviços</b>					
		<b>CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI</b> NOSSA SENHORA DO Ó, 682,SALA 02 E 03 BRASÍLIA, Telefone: . CEP 57313310 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 18.286.438/0001-43 Email OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR		<b>Inscrição Municipal</b> 143890 <b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Tomador de Serviço</b>					
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA 12.207.551/0001-00 PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, Telefone: . 57330-000 LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL sec.transporte.canoa@gmail.com		<b>Inscrição Municipal</b> <b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Correções da Nota</b>					
<b>Descrição do Serviços - Dados Adicionais/Observações da Nota</b>					
PASSA A SER: REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 01 – TP 007/2019, PERÍODO DE EXECUÇÃO 07/02/2020 A 06/03/2020; RECURSO: UNIDADE 08.81 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; PROJETO ATIVIDADE: 2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%; ELEMENTO DE DESPESA 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES; 50% MATERIAL 50% MÃO DE OBRA DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 0056 OPERAÇÃO 003 CONTA 5198-5					
<b>NOTA EXPLICATIVA</b>					
A Carta de Correção, de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, <b>DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</b>					
<b>I</b> - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código dos serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;					
<b>II</b> - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviço;					
<b>III</b> - o número da nota e data de emissão;					
<b>IV</b> - a indicação de isenção ou imunidade realtiva ao ISS;					
<b>V</b> - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;					
<b>VI</b> - a indicação do local de incidência do ISS;					
<b>VII</b> - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento de ISS;					
<b>VIII</b> - o número e a data da emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.					
<b>*Válida somente em conjunto com a respectiva Nota Fiscal.</b>					



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2020 - 11:04:01

Folha 9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0082)35212902
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.259,18	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.286.438/0001-43	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.060,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.060,73
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*


858800000105 607301802004 207637200810 828643800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEP00550702200200754001008

1.060,73RD1011



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	01/2020
		5-IDENTIFICADOR	18.286.436/0001-43
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI</b> <b>RUA NOSSA SENHORA DO Ó. 682</b> <b>SALA 02 E 03 - BRASÍLIA</b> <b>57313310 ARAPIRACA - AL</b> <b>8235212902</b>		6-VALOR DO INSS	4.392,78
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	840,06
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	5.232,84
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEP00560702200210784001013      5.232,84RD1011			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 11:04:01  
 PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2020

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
			DEC FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	1.158,70	3.333,33	18.285,438/0001-43	0,00	0,00	2100	507
			97,24	0,00	0,00	5.232,86	0,00
			840,07				

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI - 18.285.438/0001-43

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRUP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 31/01/2020  
HORA: 11:04:01  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI  
COMPETENCIA: 01/2020

INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43  
SIMPLES: 1

EPAS: 507

COD REC: 155

FGTS - 3%

QUDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

13.259,18

DEPÓSITO

1.060,73

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.060,73

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATENÇÃO: PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 11:04:01  
 PÁG: 0001/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

958800000105 607301802004 207637200810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43  
 COMP: 01/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OPERA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43

EMPRESA	EMPREGADO	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA AMORIM	1.536,00	0,00	123.62212,74-4	0,00	0,00	122,88	19/05/2019	01				122,88	07102	0,00
BRUNO RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA	1.039,00	0,00	161.51337,28-0	0,00	0,00	83,12	01/11/2019	01				83,12	04110	0,00
CLAUDEVAL DE BRITO PENHEIRO	1.702,07	0,00	190.12733,16-5	0,00	0,00	136,16	02/05/2019	01				136,16	05173	0,00
DANIEL DOS SANTOS DE MENDONÇA	3.087,00	0,00	160.15519,10-0	0,00	0,00	86,96	19/05/2019	01				86,96	07170	0,00
DARIO GOMES ALVES	3.680,11	0,00	206.56706,33-8	0,00	0,00	134,40	02/05/2019	01				134,40	05173	0,00
DUALMA SALUSTIANO DA SILVA	1.418,00	0,00	129.02854,64-3	0,00	0,00	113,44	19/05/2019	01				113,44	07155	0,00
DOMICIO SALUSTIANO DA SILVA	1.087,00	0,00	106.37374,19-0	0,00	0,00	86,96	19/05/2019	01				86,96	07170	0,00
ELSON DE OLIVEIRA SILVA	1.087,00	0,00	125.28047,82-9	0,00	0,00	86,96	19/05/2019	01				86,96	07170	0,00
FELIPE DA SILVA ALCANTARA	1.087,00	0,00	161.65531,62-9	0,00	0,00	86,96	19/05/2019	01				86,96	07170	0,00
LENILSON DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	1.536,00	0,00	123.77291,88-2	0,00	0,00	122,88	19/05/2019	01				122,88	07152	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.46 (14/12/2017) TABELAS 3B.0 (16/01/2019);

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 11:04:01  
 PAG: 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA


858600000105 607301802004 207637200810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI  
 COMP: 01/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OPRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI  
 NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL  
 REM 13° SAL  
 FUS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 ADMISSÃO  
 CAT OCOR  
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO  
 CBO  
 JAM  
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43  
 FAP: 1.00 PAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43

EMPRESA	COMP	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	FUS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	01/2020	870,40	128,00	190.21338.39-7	256,00	0,00	19/05/2019	01	01	17/01/2020	0,00	07152	0,00
ADRIANO MARTINS DA SILVA		51,20	0,00	124.34943.06-5	0,00	0,00	30/05/2019	01	01	01/01/2020	0,00	07152	0,00
EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS		47,27	0,00	126.26939.05-8	0,00	0,00	19/05/2019	01	01	01/01/2020	0,00	07155	0,00
JOSE CICERO SALUSTIANO DA SILVA							3,78						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 14.228,05  
 128,00

256,00  
 1.158,70  
 1.060,73



0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
HORA: 11:04:01  
PÁG: 0003/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000105 607301802004 207637200810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI N° ARQUIVO: A48GS0PIS6K0000-1  
COMP: 01/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 18.296.438/0001-43  
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682 N° DE CONTROLE: METE7VJIA1000077 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43  
CIDADE: APAPIRACA UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	13.259,18	0,00	14.228,05	256,00
TOTAIS:	13	13.259,18	0,00	14.228,05	256,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.46 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (15/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 11:04:01  
 PAG: 0004/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI  
 COMP: 01/2020 COD REC: 155 COD GRS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI  
 LOGRADUORO: NOSSA SENHORA DO O 682  
 CIDADE: ARAPIRACA  
 UF: AL  
 CEP: 57312-310 TELEFONE: 0082 3521 2902  
 N° DE CONTROLE: MET6R7V3FAI0000-7  
 BAIRRO: BRASILIA  
 CNAB PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAB: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.232.86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.158.70  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 97.24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTRÓPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 CCM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 CCM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98): 0.00  
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00  
 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	3	12:	0	13:	0	14:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	F1:	0	F2:	0	F3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
HORA: 11:04:01  
PAG: 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600000105 607301802004 207637200810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI N° DE CONTROLE: PXMK4E01BRL0000-1 N° ARQUIVO: A48CS0PIS6K0000-1  
COMP: 01/2020 COD REC:155 COD GES: FIAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43  
TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 582 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: ARAPIEACA UF: AL CEP: 57313-310 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	14.228,05	128,00	14.228,05	256,00
TOTAIS:	13	14.228,05	128,00	14.228,05	256,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
HORA: 11:04:01  
PÁG: 0006/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

85880000105 607301802004 207637200810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONIE EIRELI N° DE CONTROLE: PXMK4E01BBD0000-1 N° ARQUIVO: A4830P1S6K0000-1  
COMP: 01/2020 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43  
TOMADOR/OBRA: NOSSA SENHORA DO O 682 UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASÍLIA CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: ARAPIRACA INSCRIÇÃO: CNAE: 4120409

MOCALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 13.259,18  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 10


VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS
1.060,73	0,00

CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00	0,00

TOTAL RECOLHER
1.060,73



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 11:04:01  
 PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE FIRELI N° DE CONTROLE: FXMK4E01BBD0000-1 N° ARQUIVO: A48050P156K0000-1  
 COMP: 01/2020 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43  
 TOMADOR/ORA: NOSSA SENHORA DO O 682 LOGRADOURO: ARAPIRACA RAÍFRO: BRASÍLIA CNAB PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: ARAPIRACA UF: AL CEP: 57313-310 TELEFONE: 0082 3521 2902 CNAB: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.232.86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.158.70  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 97.24 RECEITA EVENTO DESP/VAIROCÍMIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	S4:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000105 607301802004 207637200810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° ARQUIVO: A48G50pi56k0000-1  
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 01/2020 N° CONTROLE: PXMK4E01BBDD0000-1  
 TOMADOR/OBRA : CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° CONTROLE: METeR/vJFAI0000-7  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
 NOSSA SENHORA DO O 682 BRASÍLIA ARAPIRACA 57313310 AL

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.228,05	REM SEM 13° SALÁRIO	13.259,18
REM BASE CALC 13° SAL	256,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.060,73
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	13	TOTAL TRABALHADORES	10

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.228,05	REM SEM 13° SALÁRIO	13.259,18
REM BASE CALC 13° SAL	256,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGUROSOS DEVIDA	1.158,70	DEPÓSITO	1.060,73
VAL DEVIDO PREV SOC	5.242,86	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	13	TOTAL TRABALHADORES	10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2020  
HORA: 11:04:01  
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000105 607301802004 207637200810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI      INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43      N° ARQUIVO: A48GS0P1S6K0000-1  
EPAS: 507    OUTRAS ENTIDADES: 0079    SIMPLES: 1    ALIQ RAT: 3,0    FAP: 1,00    RAT AJUSTADO: 3,00    COD REC: 155    COMP: 01/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	14.228,05
REM BASE CALC 13° SAL	256,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.158,70
VAL DEVIDO PREV SOC	5.232,86
TOTAL TRABALHADORES	13

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	13.259,18
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	1.060,73
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10

TOTAL A RECOLHER 1.060,73



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI N° ARQUIVO: A48G50PIS6K0000-1  
 COMP: 01/2020 COD REC: 155 COD OPS: 2106 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SÍMBOLOS: 1 ALIQ RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43  
 TOMADOR/OPVA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI N° CONTRÔLE: METR7V3JAI9000-7 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43  
 LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 582 BAIRRO: BRASÍLIA CNRAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: APAPIRACA UF: AL CEP: 57313-310 TELEFONE: 0082-38212802 CNRAE: 4120400  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	1.158,70	0,00	0,00	0,00	1.158,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.896,81	0,00	0,00	0,00	2.896,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	434,52	0,00	0,00	0,00	434,52
RAT - Agentes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.392,79	0,00	0,00	0,00	4.392,79
OUTRAS ENTIDADES	840,07	0,00	0,00	0,00	840,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	840,07	0,00	0,00	0,00	840,07
TOTAL A RECOLHER	5.232,86	0,00	0,00	0,00	5.232,86

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados não os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA NOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUIREM CREDITO(S) PASSIVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTECO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROVENIÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTEANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SEGRETRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SEGRETRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1993, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

Folha 3

**CERTIDÃO Nº: 002725099**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP, residente na RUA NOSSA SENHORA DO Ó, BRASÍLIA, CEP: 57313-310, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 18.286.438/0001-43 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 2 de março de 2020 às 09h00min.

PEDIDO Nº: **002725099**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.286.438/0001-43

**Razão Social:** CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

**Endereço:** R NOSSA SENHORA DO O 682 SL 02 E 03 / BRASILIA / ARAPIRACA / AL / 57313-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/02/2020 a 28/03/2020 ✓

**Certificação Número:** 2020022804383914609592

Informação obtida em 02/03/2020 09:11:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.286.438/0001-43

Certidão n°: 5565908/2020

Expedição: 02/03/2020, às 09:01:05

Validade: 28/08/2020 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.286.438/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 18.286.438/0001-43

Nome/Contribuinte: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI



Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 27/03/2020

Emitida às 09:03:20 do dia 27/01/2020

Código de controle da certidão: C86C-041E-0880-465E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA**  
**FAZENDA MUNICIPAL**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 1848 / 2020**

Identificação do Contribuinte

**Contribuinte:** CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 18.286.438/0001-43

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico **Situação Cadastral:** Ativo

**Inscrição Municipal:** 143890 **Identificação:** 7344

**Endereço:** RUA - NOSSA SENHORA DO Ó, Nº: 682, SALA 02 E 03  
57.313-310,

**Bairro:** BRASILIA

**Cidade:** ARAPIRACA

**Complemento do Loteamento:**

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

**De Autenticidade:** C60.3C5.DE5.641

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na página da Secretaria de fazenda, no endereço:  
<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 10:12:31 hs, do dia 28/01/2020 **Validade:** 28/03/2020 ✓



**Observação:** @ObsCert



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>18.286.438/0001-43</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>11/06/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R NOSSA SENHORA DO O</b>	NÚMERO <b>682</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02 E 03</b>
CEP <b>57.313-310</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BRASILIA</b>	MUNICÍPIO <b>ARAPIRACA</b>
UF <b>AL</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(82) 9968-3635/ (82) 8764-1757</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/06/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/03/2020 às 09:04:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folhas

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>18.286.438/0001-43</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/06/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</b> <b>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R NOSSA SENHORA DO O</b>	NÚMERO <b>682</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02 E 03</b>
CEP <b>57.313-310</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BRASILIA</b>	MUNICÍPIO <b>ARAPIRACA</b>
		UF <b>AL</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(82) 9968-3635/ (82) 8764-1757</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/06/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/03/2020 às 09:04:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas  
Superintendência de Receita Estadual - SRE  
Secretaria Adjunta da Receita Estadual  
Diretoria de Cadastro

Recibo de  
Segunda-Feira, 02 de Março de 2020

### Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Folha 13

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte**, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.  
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

<p><b>Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ</b> Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional</p>		
NÚMERO CACEAL 244.62638-2 CNPJ/CPF 18.286.438/0001-43	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	INÍCIO DE ATIVIDADE 11/02/2016 OPTANTE PELO SIMPLES ? NÃO
RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI		
NOME DE FANTASIA CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 4120400 - Construção de edifícios (PRINCIPAL) 0161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222702 - Obras de irrigação 4292801 - Montagem de estruturas metálicas 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4313400 - Obras de terraplenagem 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330499 - Outras obras de acabamento da construção 4391600 - Obras de fundações 4399101 - Administração de obras 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399103 - Obras de alvenaria 4399105 - Perfuração e construção de poços de água 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 134 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
CEP 57313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA
		UF AL
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 2/3/2020
ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR		

Data de Emissão: **Segunda, 02 de Março de 2020, às 09:02:22** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2020 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI**  
**CNPJ: 18.286.438/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:45:08 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/08/2020.

Código de controle da certidão: **9E93.16D5.E489.9E9A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.