



Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa  
PROCOLO GERAL  
CNPJ: 12.207.551/0001-00

## PROCOLO

Protocolo: 06020027

Ano: 2020

Emisso: 02/06/2020

Hora: 12:38:39

### REQUERENTE / PROCURADOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

### TITULAR / ORGO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

### TIPO PROCESSO:

ADMINISTRATIVO

### ASSUNTO:

SOLICITAO DE PAGAMENTO

### Outras Informaes:

medio de no 08 - centro educacional padre jose theisen

## MOVIMENTAO

Data	Orgo Destino	Dt. Recebimento	Assinatura



Ofício SMVO/SE/ n.º 62/2020.

Lagoa da Canoa – AL, 02 de junho de 2020.

Ilma. Senhora,

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo

MD. Secretária Municipal de Educação

Nesta.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO

OBRA: CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRÉ JOSÉ JOSETH THEISEN


EMPRESA CONTRATADA: Construtora Novo Horizonte Eirelli - EPP

Nº MEDIÇÃO: 08

Após vistoriar in loco, comparando os serviços apresentados no último boletim de medição e relatório fotográfico, atesto que os itens medidos no boletim 08 apresentado está em conformidade com a execução física. Deste modo segue processo da oitava e última medição com nota fiscal atestada e devidas certidões.

Ciente, encaminho  
ao gabinete da Prefeita  
para autorização de  
pagamento da medição.

02/06/20.

  
Joana Darque B. Lima Rosendo  
Secretaria Municipal de Educação  
Portaria 0016

  
Eng. Civil Luiz André Portela da Silva Filho  
Crea: 0211857840  
Fiscal de Obra / Gestor de Contrato

Conforme o despacho  
do fiscal de obra  
do município, autorizo  
o pagamento da  
referida medição.

AUTORIZO PAGAMENTO

DATA: 02/06/20

  
JOANA VEIGA  
PREFEITA



**Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP**

Rua Nossa Senhora  
do o 682 salas 02 e  
03 Bairro Brasília  
Arapiraca Alagoas  
CEP 57.313-310

82 3522 2615  
construtora.n.h@hot  
18.286.438/0001-  
43

## SOLICITAÇÃO



Venho pela presente solicitar a Secretaria Municipal competente do Município de Lagoa da Canoa/AL o pagamento da 8ª (oitava) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 01 – TP 007/2019.

Na certeza do pleno atendimento, exponho a minha gratidão.

Atenciosamente,

Arapiraca/AL, 02 de junho de 2020

*Joel Pereira Silva*

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP

Joel Pereira Silva  
CPF: 786.941.244-91  
Sócio-administrador

*Luiz André Pontes da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

**Construtora Novo Horizonte Eireli EPP**

Rua: *ressa, senhora do o 682 saias 07 e 03 Bairro Brasília - Apipiraca Alagoas CEP 57.313-310*

82 3522 2615 construtora.n.h@h... 18.286.438/0001-43

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo de Contrato	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo de Contrato
<p><b>Bancos</b> B.D.I. Encargos Sociais Desonerado:</p> <p>SINAPI - 02/2019 - Alagoas 28,88%</p> <p>Planilha Orçamentária Sintética</p>															
1	90777 SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	H	240	72,54	93,34	43.602,00	6,44 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
1.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	72,54	93,34	43.602,00	3,31 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
1.2	00004083 SINAPI	ENCARGOS GERAIS DE OBRAS	H	1080	15,26	19,63	21.200,40	3,15 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2	41588 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1	1.280,06	1.621,44	4.406,82	0,65 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2.1	41588 SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	1.280,06	1.621,44	4.406,82	0,24 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2.2	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	383,59	493,60	493,60	0,07 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2.3	97622 SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVIMENTO. AF_07/2016	m²	36,54	32,86	42,28	1.544,91	0,23 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	m³	36,54	18,89	20,44	746,88	0,11 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
3	93358 SINAPI	INFRAESTRUTURA	m²	70,37	48,88	64,18	48.212,11	7,12 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
3.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_07/2016	m²	70,37	48,88	64,18	4.516,35	0,67 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
3.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APLADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	21,11	30,24	38,91	821,39	0,12 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
3.3	98241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, FÓSFORADA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	7,04	18,96	24,39	171,71	0,03 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
3.4	94664 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	42,22	298,01	383,47	16.190,10	2,39 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
3.5	83518 SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m²	28,15	249,58	321,15	9.040,37	1,34 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
3.6	93204 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_07/2016	M	351,83	33,14	42,64	15.002,03	2,22 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
3.7	74106/001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA TIPO FEMACOS	m²	246,28	7,80	10,03	2.470,19	0,37 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
4	87508 SINAPI	ALVENARIA	m²	721,97	50,88	65,21	47.079,96	6,96 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
4.1	87508 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X10X10CM (ESPESURA 10MM) DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL DE 0,10 M² POR BLOCO. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	721,97	50,88	65,21	47.079,96	6,96 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
5	279 ORSE	COBERTURA	m²	1070,85	22,75	29,27	38.107,92	5,83 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
5.1	279 ORSE	Revestimento em coberturas com telhas tipo canalate 43, com reposição de 20% do material em chapa de aço galvanizado número 34	m²	1070,85	22,75	29,27	31.337,93	4,63 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
5.2	94228 SINAPI	DESENCOVIMENTO DE 30 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	73,94	53,76	69,17	5.114,42	0,78 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
5.3	304 ORSE	Rudo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=6cm	m	56,64	22,72	29,23	1.655,58	0,24 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
6	87893 SINAPI	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	m²	1443,93	4,37	5,62	283.545,54	38,95 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
6.1	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1443,93	4,37	5,62	8.114,89	1,20 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
6.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOC/MASSA DE REVESTIMENTO EM PAREDES INTERNAS DE 400L PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	1443,93	26,68	33,04	47.707,45	7,05 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
6.3	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	m²	474,35	37,93	48,80	23.148,28	3,42 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
6.4	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	m²	93,88	27,90	35,90	3.373,88	0,50 %	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00

LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO  
RG 19.78377 SSP/AL  
CREA 0207052026  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

**PMLC**

Fis. \_\_\_\_\_

Luiz André Rocha da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 041.18578.40

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
6.5	84181	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	117,22	101.879,42	15,08 %	0	0,00 %	101.879,42	15,08 %
6.6	96116	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	45,00	51.391,46	7,59 %	0	0,00 %	51.391,46	7,59 %
6.7	96679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_06/2016 PINTURA	22,54	27.950,19	4,13 %	0	0,00 %	27.950,19	4,13 %
7	8625	ORSE	Enastamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, AF_02/2016	8,26	58.643,59	8,67 %	0	0,00 %	58.643,59	8,67 %
7.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	12,35	21.385,90	3,16 %	0	0,00 %	21.385,90	3,16 %
7.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	9,60	24.667,34	3,67 %	0	0,00 %	24.667,34	3,67 %
7.3	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	8,45	9.110,52	1,35 %	0	0,00 %	9.110,52	1,35 %
7.4	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	14,55	820,90	0,12 %	0	0,00 %	820,90	0,12 %
8	90843	SINAPI	<b>ESQUADRIAS</b>	18,72	2.460,93	0,36 %	0	0,00 %	2.460,93	0,36 %
8.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2015	890,22	48.340,72	7,29 %	0	0,00 %	48.340,72	7,29 %
8.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2015	864,87	2.594,61	0,39 %	0	0,00 %	2.594,61	0,39 %
8.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2015	924,84	7.398,72	1,09 %	0	0,00 %	7.398,72	1,09 %
8.4	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2015	811,45	8.114,50	1,20 %	0	0,00 %	8.114,50	1,20 %
8.5	7148	ORSE	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-oça, 2,00 x 2,10 m, com duas folhas, inclusive batedores e ferragens	899,39	1.798,78	0,27 %	0	0,00 %	1.798,78	0,27 %
8.6	8038	ORSE	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-oça, 1,50 x 2,10 m, com duas folhas, inclusive batedores e ferragens	576,66	742,04	0,11 %	0	0,00 %	742,04	0,11 %
8.7	11556	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolbr, inclusive ferragens de itação, puxador simples e instalado	344,58	2.793,42	0,41 %	0	0,00 %	2.793,42	0,41 %
8.8	94578	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS: PADRONIZADA, AF_07/2016	171,10	220,17	0,42 %	0	0,00 %	220,17	0,42 %
8.9	94575	SINAPI	ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS: PADRONIZADA, AF_07/2016	298,38	393,95	0,55 %	0	0,00 %	393,95	0,55 %
8.10	74100001	SINAPI	PORTA DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	395,51	508,94	0,74 %	0	0,00 %	508,94	0,74 %
9	74131007	SINAPI	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	514,33	661,83	0,10 %	0	0,00 %	661,83	0,10 %
9.1	93653	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,76	51,04	0,01 %	1	0,00 %	60,80	0,01 %
9.2	93857	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	15,53	31,06	0,00 %	4	0,00 %	60,80	0,00 %
9.3	93855	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	11,10	71,40	0,01 %	2	0,00 %	71,40	0,01 %
9.4	93854	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	14,28	85,68	0,01 %	3	0,00 %	85,68	0,01 %
9.5	93854	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	10,36	78,98	0,01 %	6	0,00 %	85,68	0,01 %
9.6	453	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	404,40	520,38	0,08 %	6	0,00 %	78,98	0,01 %
9.7	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	58,82	76,97	0,01 %	1	0,00 %	520,38	0,08 %
9.8	7997	ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	198,39	255,28	0,04 %	1	0,00 %	76,97	0,01 %
9.9	83141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016	116,62	152,64	2,30 %	1	0,00 %	255,28	0,04 %
9.10	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido, Ø 3/4", incluindo conjunto eletro20a-220v, inclusive aterramento	166,66	214,45	0,38 %	102	0,00 %	152,64	2,30 %
9.11	676	ORSE	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido, Ø 3/4"	116,78	146,98	0,02 %	12	0,00 %	214,45	0,38 %
9.12	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	74,27	4.874,07	0,72 %	1	0,00 %	146,98	0,02 %
9.14	841	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	150,83	19.019,84	2,81 %	51	0,00 %	4.874,07	0,72 %
				98	18.038,84		98	0,00 %	18.038,84	

Fls. \_\_\_\_\_ PMLC

LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO  
RG 178377 SSPAL  
CREA 020705026  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PMLC  
Fls. \_\_\_\_\_

Luiz André Pereira da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 90

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP  
Joel Pereira Silva  
CPF: 763.941.244-91  
Sócio-Administrador

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Unit.	Valor Total	%
9.15	3278 ORSE	pt	32	129,32	4.148,24	0,79 %	5.324,80	100,00 %	
9.16	3281 ORSE	pt	4	132,03	528,12	0,10 %	5.852,92	100,00 %	
9.17	97606 SINAPI	UN	3	65,36	196,08	0,04 %	6.049,00	100,00 %	
9.18	97568 SINAPI	UN	3	29,00	87,00	0,02 %	6.136,00	100,00 %	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	0	0,00	0,00	0,00 %	6.136,00	100,00 %	
10.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	10	70,26	702,60	0,86 %	6.833,60	100,00 %	
10.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUIÇÃO DE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	37	97,00	3.589,00	0,68 %	7.422,60	100,00 %	
10.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO DE PVC 1,1/4" X 1,1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	15	14,56	218,40	0,04 %	7.641,00	100,00 %	
11	MÁRMORES E GRANITOS	M	0	0,00	0,00	0,00 %	7.641,00	100,00 %	
11.1	SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM. ESPESURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	39,8	53,01	2.110,78	0,90 %	9.751,78	100,00 %	
11.2	Bancada em granito cinza andomina. e=2cm	m²	8,87	264,52	2.346,25	0,40 %	12.098,03	100,00 %	
12	LOUÇAS E METAS	UN	0	0,00	0,00	0,00 %	12.098,03	100,00 %	
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACORLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO. 40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	14	362,52	5.075,28	0,50 %	17.173,31	100,00 %	
12.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	4	568,80	2.275,20	0,45 %	19.448,51	100,00 %	
12.3	QUILOMETRO EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFACA EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	12	218,30	2.619,60	0,50 %	22.068,11	100,00 %	
12.4	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLER E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFACA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2	443,84	887,68	0,17 %	22.955,79	100,00 %	
12.5	TORNEIRA CROMADA TIPO GARRAFACA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2	263,43	526,86	0,10 %	23.482,65	100,00 %	
12.6	TORNEIRA CROMADA TIPO MÓVEL DE PAREDE. 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO MÉDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2	77,68	155,36	0,03 %	23.638,01	100,00 %	
12.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	14	68,26	955,64	0,16 %	24.593,65	100,00 %	
12.8	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1	15,64	15,64	0,00 %	24.609,29	100,00 %	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	m	0	0,00	0,00	0,00 %	24.609,29	100,00 %	
13.1	Comentário em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	13,57	54,14	735,28	2,88 %	25.344,57	100,00 %	
13.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	18	90,45	1.628,10	0,14 %	26.972,67	100,00 %	
13.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	18	64,50	1.161,00	0,31 %	28.133,67	100,00 %	
13.4	CAIXA DE GORJURA SIMPLER (CAPACIDADE 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,20 X 0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018	UN	1	171,81	171,81	0,22 %	28.305,48	100,00 %	
13.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	180,95	1.809,50	0,34 %	30.114,98	100,00 %	
13.6	CAIXA SIFONADA, PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	22	19,31	424,82	0,08 %	30.539,80	100,00 %	
13.7	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 1,6 X 2,4 X 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO 32,8 M² (PARA 60% DE INFILTRAÇÃO)	UN	1	3.686,78	3.686,78	0,70 %	34.226,58	100,00 %	
13.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 1,4 X 3,2 X 1,8 M. VOLUME ÚTIL 8,72 L (PARA 32 CONTRIBUÍTES). AF 05/2018	UN	1	4.452,55	4.452,55	0,85 %	38.679,13	100,00 %	
14	PAVIMENTAÇÃO	m²	0	0,00	0,00	0,00 %	38.679,13	100,00 %	
14.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 10 CM. ARMADO. AF 07/2016	m²	195,5	74,05	14.289,75	4,02 %	52.968,88	100,00 %	
14.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	149,36	27,39	4.091,46	2,75 %	57.060,34	100,00 %	
14.3	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESURA 6 CM. AF 12/2015	m²	51,2	49,84	2.551,81	0,49 %	59.612,15	100,00 %	
Total no Período									
R\$ 196.947,31									

PMLC  
Fls. \_\_\_\_\_

LUIZ ANDRÉ PACHECO DA S. PINHO  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-0

LEVI LOPES DOLIVEIRA NETO  
RCP 1918377 SSP/AL  
CPF: A.0207052026  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP  
Joel Pelegri Silva  
CPF: 7.638.841.244-91  
Sócio-Administrador



**Construtora Novo Horizonte**  
Eireli EPP

Rua Nossa Senhora do Ó 682 salas 02 e 03  
Bairro Brasília  
Arapiraca Alagoas  
CEP 57.313-310

82 3522 2615  
construtora.n.h@hotmail.com  
18.286.438/0001-43

PMLC

Fls. \_\_\_\_\_

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



  
Levi Lopes de Oliveira Neto  
RG: 1978377 SSP/AL  
CREA 0207052026  
RESPONSÁVEL TÉCNICO


  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40



  
Luirz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40


  
Levi Lopes de Oliveira Neto  
RG: 1978377 SSP/AL  
CREA 0207052026  
RESPONSÁVEL TÉCNICO





PMLC  
Fis. \_\_\_\_\_



  
Lairz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

Levi Lopes de Oliveira Neto  
RG: 1978377 SSP/AL  
CREA 0207052026  
RESPONSÁVEL TÉCNICO





PMLC  
Fls. \_\_\_\_\_




Levi Lopes de Oliveira Neto  
RG: 1978377 SSP/AL  
CREA 0207052026  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Laiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40



Levi Lopes de Oliveira Neto  
RG: 1978377 SSP/AL  
CREA 0207052026  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
Lairiz Aundine Florbela da S. Pithon  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-00

## DIÁRIO DE OBRAS

 <b>Construtora Novo Horizonte Eireli EPP</b>	 <b>Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa</b> <i>Construindo com o povo!</i>	DATA:	02/04/2020
		NUMERO DO DIÁRIO	141
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
		DIAS TRABALHADOS	141
		SALDO DO PRAZO	-48

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
			<b>SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra</b>		
			<b>SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos</b>		
			EMPRESA	QUANT	EMPRESA
			Vigilância	1	
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

rejuntamento de juntas de dilatação

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

*Levi Lopes de O. Neto*  
 Eng. CIVIL 525 TP/AL  
 RN: 030.052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

*Luiz André Portela da S. Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578-40

## DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de  
**Lagoa da Canoa**  
Construindo com o povo!

DATA:

03/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

142

SALDO DO PRAZO

-49

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO

DIRETO

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Engenheiro Civil

1

Ajudante

4

Encarregado

1

Pedreiro

4

Carpinteiro

Operador de Maquina

## SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra

## SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos

EMPRESA

QUANT

EMPRESA

QUANT

Vigilância

1

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

11

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Manhã

x

Manhã

Manhã

Tarde

x

Tarde

Tarde

Noite

Noite

Noite

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016

Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes da O. Neto  
Engº Civil 575 TP/AL  
RN-0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40

# DIÁRIO DE OBRAS

PMLC

Fis. 06/04/2020



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de  
**Lagoa da Canoa**  
Construindo com o povo!

DATA: 06/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO 141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 143

SALDO DO PRAZO -50

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra				SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016

Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes da D. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
RN 0207062026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Ferreira da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02110578-00

## DIÁRIO DE OBRAS

PMLC

Fls.

07/04/2020

DATA:

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

144

SALDO DO PRAZO

-51



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de  
**Lagoa da Canoa**  
Construindo com o povo!

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

11

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016

Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
Engº CREA 525 TP/AL  
DN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

PMLC

Fls. \_\_\_\_\_

## DIÁRIO DE OBRAS

Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPPPrefeitura Municipal de  
**Lagoa da Canoa**  
Construindo com o povo!

DATA:

08/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

145

SALDO DO PRAZO

-52

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lairz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 04 18578 40



## DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de  
**Lagoa da Canoa**  
Construindo com o povo!

DATA:

09/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

146

SALDO DO PRAZO

-53

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO

DIRETO

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Engenheiro Civil

1

Ajudante

4

Encarregado

1

Pedreiro

4

Carpinteiro

Operador de Maquina

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra

SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos

EMPRESA

QUANT

EMPRESA

QUANT

Vigilância

1

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

11

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Manhã

x

Manhã

Manhã

Tarde

x

Tarde

Tarde

Noite

Noite

Noite

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes *Neto*  
Engº Civil 525 TP/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02110578-40

## DIÁRIO DE OBRAS

FIS. \_\_\_\_\_



DATA: 10/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO 141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 147

SALDO DO PRAZO -54

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 325 TP/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



DATA:

13/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

148

SALDO DO PRAZO

-55

## construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO				
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4			
Encarregado	1	Pedreiro	4			
		Carpinteiro				
		Operador de Maquina				
			SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT	
		Vigilância	1			
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0	

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)  
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Leni Lopes de O. Neto  
Eng. Civil 525 TPIAL  
RN 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02018578-40

## DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



DATA:

14/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

149

SALDO DO PRAZO

-56

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO

DIRETO

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Engenheiro Civil

1

Ajudante

4

Encarregado

1

Pedreiro

4

Carpinteiro

Operador de Máquina

## SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra

## SUBEMPREENHEITORES - Equipamentos

EMPRESA

QUANT

EMPRESA

QUANT

Vigilância

1

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

11

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Manhã

x

Manhã

Manhã

Tarde

x

Tarde

Tarde

Noite

Noite

Noite

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 626 TP/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Levi André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

15/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

150

SALDO DO PRAZO

-57

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		DESCRIÇÃO	QUANT.
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.		
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra</b>				<b>SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos</b>	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)  
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes Neto  
Engº Civil 51517P/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

16/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

151

SALDO DO PRAZO

-58

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)  
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de ~~Neto~~  
Engº CIVIL SPT/IAL  
RN 02070/2026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40

PMLC

Fls. \_\_\_\_\_

**DIÁRIO DE OBRAS**

DATA:

17/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

152

SALDO DO PRAZO

-59

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

**MÃO DE OBRA**

INDIRETO		DIRETO		DESCRIÇÃO	QUANT.
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.		
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra</b>				<b>SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos</b>	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

**CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS**

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)  
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016

**COMENTÁRIOS**

Assinatura Contratada

*Levi Lopes de O. Neto*  
Engº Civil 725 TP/AL  
CRM: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

*Lutz André Portela da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-90

**DIÁRIO DE OBRAS**



DATA:	20/04/2020
NUMERO DO DIÁRIO	141
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	153
SALDO DO PRAZO	-60

**construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen**

MÃO DE OBRA					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

**CONDIÇÕES METEOROLOGICAS**

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016

**COMENTÁRIOS**

**Assinatura Contratada**

Levi Lopes de A. Neto  
Engº Civil 526 TP/AL  
RN: 0207052026

**Assinatura Fiscalização/Supervisão**

Luitz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-M



## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	22/04/2020
NUMERO DO DIÁRIO	141
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	154
SALDO DO PRAZO	-61

**construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen**

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)  
 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016

**COMENTÁRIOS**

**Assinatura Contratada**  
 Levi Lopes da O. Neto  
 Engº Civil 525 TP/AL  
 RN: 0207052026

**Assinatura Fiscalização/Supervisão**  
 Luiz André Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40



## DIÁRIO DE OBRAS



DATA: 24/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO 141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 155

SALDO DO PRAZO -62

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de ~~Neto~~  
Engº Civil 525 TP/AL  
CREA AL 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA: 25/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO 141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 155

SALDO DO PRAZO -62

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes Neto  
Engº Civil 575 TP/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
(CREA AL 02118578 40)

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	27/04/2020
NUMERO DO DIÁRIO	141
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	157
SALDO DO PRAZO	-64

**construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen**

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2.00 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.50 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens

**COMENTÁRIOS**

**Assinatura Contratada**  
*Levi Lopes de A. Neto*  
 Engº Civil 526 TP/AL  
 RN: 0207052026

**Assinatura Fiscalização/Supervisão**  
*Luiz André Portela da S. Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578-00

## DIÁRIO DE OBRAS

FIS. \_\_\_\_\_



DATA: 28/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO 141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 158

SALDO DO PRAZO -65

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO				
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4			
Encarregado	1	Pedreiro	4			
		Carpinteiro				
		Operador de Maquina				
			SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT	
		Vigilância	1			
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0	

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2.00 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens  
 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,  
 ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -  
 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.50 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
 Engº Civil 525 TP/AL  
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de  
**Lagoa da Canoa**  
Construindo com o povo!

DATA:

29/04/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

159

SALDO DO PRAZO

-66

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2.00 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens  
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÔCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM,  
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -  
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.50 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de Azeiteiro Neto  
Engº Civil 52570/PIAL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

PMLC  
Fls. \_\_\_\_\_

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	30/04/2020
NUMERO DO DIÁRIO	141
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	160
SALDO DO PRAZO	-67

### construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015**  
 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2.00 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens  
**KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -**  
 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.50 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens



#### COMENTÁRIOS

**Assinatura Contratada**  
 Levi Lopes da C. Neto  
 Engº Civil 525 TP/AL  
 RN: 0207052026

**Assinatura Fiscalização/Supervisão**  
 Luiz André Fortela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578-30



## DIÁRIO DE OBRAS

 <b>Construtora Novo Horizonte</b> Eireli EPP		 <b>Prefeitura Municipal de</b> <b>Lagoa da Canoa</b> Construindo com o povo!		DATA:	04/05/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	141
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
				DIAS TRABALHADOS	161
				SALDO DO PRAZO	-68
<b>construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
<b>CONDIÇÕES METEOROLOGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação					
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO					
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016					
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
<b>Assinatura Contratada</b> Levi Lopes de A. Neto Engº Civil 575 TPI/AL RN: 0207052026			<b>Assinatura Fiscalização/Supervisão</b> Luiz André Pereira da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578-00		

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA: 05/05/2020

NUMERO DO DIÁRIO 141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 162

SALDO DO PRAZO -69

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde		Tarde		Tarde	
	x				
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016

## COMENTÁRIOS





Assinatura Contratada

Levi Lopes do O. Neto  
Engº Civil 325 TP/AL  
CREA 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS

 <b>Construtora Novo Horizonte Eireli EPP</b>		 <b>Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa</b> Construindo com o povo!		DATA:	06/05/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	141
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
				DIAS TRABALHADOS	163
				SALDO DO PRAZO	-70
<b>construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
<b>CONDIÇÕES METEOROLOGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação					
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO					
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016					
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
<b>Assinatura Contratada</b>  Levi Lopes de F. Neto Engº Civil 523 TPI/AL RN 0207052026			<b>Assinatura Fiscalização/Supervisão</b>  Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL/02118578-40		

## DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de  
**Lagoa da Canoa**  
Construindo com o povo!

DATA:

07/05/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

164

SALDO DO PRAZO

-71

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		DESCRIÇÃO	QUANT.
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.		
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>				<b>SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos</b>	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes da Silva Neto  
Eng° Civil 525 TPIAL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

**DIÁRIO DE OBRAS**



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



DATA: 08/05/2020

NUMERO DO DIÁRIO 141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 165

SALDO DO PRAZO -72

**construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen**

**MÃO DE OBRA**

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

**CONDIÇÕES METEOROLOGICAS**

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	Tarde	Manhã	Tarde	Manhã	Tarde
x	x				

Observação:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016

**COMENTÁRIOS**

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 515 TPI/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02.118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS

Fis. \_\_\_\_\_



DATA: 11/05/2020

NUMERO DO DIÁRIO 141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 166

SALDO DO PRAZO -73

## construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREGADOS - Mão de Obra			SUBEMPREGADOS - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA				11	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS				0	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF\_11/2017

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes M. Neto  
Eng° Civil 525 TP/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Pontela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-10

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA: 12/05/2020

NUMERO DO DIÁRIO 141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 167

SALDO DO PRAZO -74

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017  
 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017  
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017  
 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014  
 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

## COMENTÁRIOS



Assinatura Contratada

Levi Lopes D. Neto  
 Engº Civil 535 TP/AL  
 RN: 0297052026

Assinatura Fiscalização

Luiz André Portela de S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS

 <b>Construtora Novo Horizonte</b> Eireli EPP		 <b>Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa</b> Construindo com o povo!		DATA:	13/05/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	141
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
				DIAS TRABALHADOS	168
				SALDO DO PRAZO	-75
<b>construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREITEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREITEIROS -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
<b>CONDIÇÕES METEOROLOGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017					
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017					
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017					
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014					
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
<b>Assinatura Contratada</b> Levi Lopes de O. Neto Engº Civil 512.1P/AL RN: 0207052026			<b>Assinatura Fiscalização/Supervisão</b> Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		



## DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de  
**Lagoa da Canoa**  
Construindo com o povo!

DATA:

14/05/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

169

SALDO DO PRAZO

-76

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de *Neto*  
Engº Civil 526 TP/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

*Luiz André Portela da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40

## DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de  
**Lagoa da Canoa**  
Construindo com o povo!

DATA:

15/05/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

170

SALDO DO PRAZO

-77

## construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO

DIRETO

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Engenheiro Civil

1

Ajudante

4

Encarregado

1

Pedreiro

4

Carpinteiro

Operador de Maquina

## SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra

## SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos

EMPRESA

QUANT

EMPRESA

QUANT

Vigilância

1

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

11

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Manhã

x

Manhã

Manhã

Tarde

x

Tarde

Tarde

Noite

Noite

Noite

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF\_11/2017

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

## COMENTÁRIOS



Assinatura Contratada

*Levi Lopes de A. Neto*  
Engº Civil 525/TPI/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

*Luiz André Portela da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL 021/18578 40

## DIÁRIO DE OBRAS

 <b>Construtora Novo Horizonte</b> Eireli EPP		 <b>Prefeitura Municipal de</b> <b>Lagoa da Canoa</b> Construindo com o povo!		DATA:	18/05/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	141
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
				DIAS TRABALHADOS	171
				SALDO DO PRAZO	-78
<b>construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
<b>CONDIÇÕES METEOROLOGICAS</b>					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018					
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm					
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016					
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013					
MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENÇES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO					
<b>COMENTÁRIOS</b>					
<b>Assinatura Contratada</b> <i>Levi Lopes de Azeiteiro Neto</i> Engº Civil 52571/AL RN: 0207032026			<b>Assinatura Fiscalização/Supervisão</b> <i>Luiz André Portela da S. Filho</i> Engenheiro Civil CREA AL 02118578-40		

## DIÁRIO DE OBRAS

Fls. \_\_\_\_\_

 <b>Construtora Novo Horizonte Eireli EPP</b>	 <b>Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa</b> Construindo com o povo!	DATA:	19/05/2020
		NUMERO DO DIÁRIO	141
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
		DIAS TRABALHADOS	172
		SALDO DO PRAZO	-79

## construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_06/2018

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm


VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013


MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

  
 Levi Lopes de O. Neto  
 Eng° Civil 525 TP/AL  
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

  
 Luiz André Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578-40

## DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



DATA:

20/05/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

173

SALDO DO PRAZO

-80

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Máquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_06/2018

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2016

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENÇES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes da S. Neto  
Engº Civil 225 TP/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02718578-40

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA: 21/05/2020

NUMERO DO DIÁRIO 141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 174

SALDO DO PRAZO -81

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_06/2018

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	22/05/2020
NUMERO DO DIÁRIO	141
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	175
SALDO DO PRAZO	-82

## construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_06/2018

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
Engº Civil 525 TP/AL  
RNº 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

## DIÁRIO DE OBRAS

PMLC



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de  
**Lagoa da Canoa**  
Construindo com o povo!

DATA:

25/05/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

176

SALDO DO PRAZO

-83

**construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen**

### MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		DESCRIÇÃO	QUANT.
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.		
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

### CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Corrimão em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF\_05/2018

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

### COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

*Levi Lopes de O. Neto*  
Engº Civil 225 TP/AL  
RN: 0207052029

Assinatura Fiscalização/Supervisão

*Luiz André Portela da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL/02118578-40



# DIÁRIO DE OBRAS

PMLC  
Fls. \_\_\_\_\_  
26/05/2020



DATA:	26/05/2020
NUMERO DO DIÁRIO	141
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	177
SALDO DO PRAZO	-84

## construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Corrimão em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF\_05/2018

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALCAO

**COMENTÁRIOS**

**Assinatura Contratada**

*Levi Lopes de O. Neto*  
Engº Civil 525 TP/AL  
CRM 0207052800

**Assinatura Fiscalização/Supervisão**

*Luiz André Portela da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

PMLC  
Fls.

## DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	27/05/2020
NUMERO DO DIÁRIO	141
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	178
SALDO DO PRAZO	-85

**construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen**

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Corrimão em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0.2X0.4 M. ALTURA INTERNA = 0.8 M. AF\_05/2018

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

**COMENTÁRIOS**

<p><b>Assinatura Contratada</b></p> <p><i>Levi Lopes de O. Neto</i> Engº CIVIL 325 TP/AL CNPJ: 307052000</p>	<p><b>Assinatura Fiscalização/Supervisão</b></p> <p><i>Luiz André Portela da S. Filho</i> Engenheiro Civil CREA AL 02118578-00</p>
--	--

## DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



DATA: 28/05/2020

NUMERO DO DIÁRIO 141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 179

SALDO DO PRAZO -86

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M<sup>2</sup> (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF\_05/2018

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF\_07/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_12/2015

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes  
Engº Civil 523 TP/AL  
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40

# DIÁRIO DE OBRAS

**PMLC**  
 Fls. 29/05/2020



DATA:	29/05/2020
NUMERO DO DIÁRIO	141
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	180
SALDO DO PRAZO	-87

## construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M<sup>2</sup> (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF\_05/2018

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. ARMADO. AF\_07/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_12/2015

**COMENTÁRIOS**

**Assinatura Contratada**  
*Levi Lopes da S. Neto*  
 Engº Civil 225 TP/AL  
 RN-0207052026

**Assinatura Fiscalização/Supervisão**  
*Luiz André Portela da S. Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

PMLC

Fls.

## DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP



DATA:

01/06/2020

NUMERO DO DIÁRIO

141

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

181

SALDO DO PRAZO

-88

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

## MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Máquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

## CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M<sup>2</sup> (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF\_05/2018

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF\_07/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_12/2015

## COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto  
Eng° Civil 525 TP/AL  
RN° 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
(CREA AL 02118578 40)

## DIÁRIO DE OBRAS

PMLC

Fls. 02/08/2020



**Construtora Novo Horizonte  
Eireli EPP**



DATA:

NUMERO DO DIÁRIO: 141  
 PRAZO CONTRATUAL (DIAS): 93  
 DIAS TRABALHADOS: 182  
 SALDO DO PRAZO: -89

### construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

#### MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
<b>SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra</b>			<b>SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos</b>		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>

#### CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M<sup>2</sup> (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF\_05/2018

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. ARMADO. AF\_07/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_12/2015

#### COMENTÁRIOS

**Assinatura Contratada**


*Levi Lopes de A. Neto*  
 Engº Civil 526 TP/AL  
 RN: 0207052026

**Assinatura Fiscalização/Supervisão**

*Luiz André Portela da S. Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02418578-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
Secretaria Municipal da Fazenda



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/arapiraca">https://www.e-nfs.com.br/arapiraca</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>A48C.E381.C01D</b>	Data/Hora da emissão <b>04/06/2020 - 12:34:52</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>340</b>

Prestador de Serviços	
 <b>CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI</b> NOSSA SENHORA DO Ó, 682,SALA 02 E 03 BRASÍLIA, Telefone: . CEP 57313310 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 18.286.438/0001-43 Email OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	Inscrição Municipal 143890 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA 12.207.551/0001-00 PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, Telefone: . 57330-000 LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL sec.transporte.canoa@gmail.com Inscrição Municipal Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 01 - TP 007/2019, PERÍODO DE EXECUÇÃO 02/04/2020 A 02/06/2020; RECURSO: UNIDADE 08.81 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; PROJETO ATIVIDADE: 2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%; ELEMENTO DE DESPESA 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES; 50% MATERIAL 50% MÃO DE OBRA DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 0056 OPERAÇÃO 003 CONTA 5198-5

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
198.947,31	1,00	0,00	0,00	198.947,31	2,50	4.973,68	198.947,31

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 198.947,31**

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
4.973,68	0,00	4.973,68	193.973,63

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Tomador de serviço sem cadastro no NFSE, responsável pelo recolhimento do ISSQN acesse o Portal da Fazenda para emitir a guia.- ISSQN devido pelo Tomador em LAGOA DA CANOA - AL- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/07/20- Retenções ISSQN (Retido): 4973,68.



*Carla Andréa Almeida da S. Filho*  
 Engenheira Civil  
 CREA AL 02178579-00

**ESTADO DE ALAGOAS****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**

Praça Vereador Benício Alves de Oliveira, 15 - CENTRO

Lagoa da Canoa - AL

C.N.P.J.: 12.207.551/0000-29

**Nota de Empenho**

JUNHO/2020

Nota de Empenho 0604002

**FORNECEDOR**

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

CNPJ/CPF: 18286438000143

Endereço: R NOSSA SENHORA DO O, 682

Bairro: BRASILIA

E-mail: oasisconsultoria@hotmail.com.br

PIS/PASEP:

Compl: SALA 02 E 03

Cidade: Arapiraca

Telefone: (82)9968-3635

RG:

PMLC

Fls. \_\_\_\_\_

UF: AL

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 449051000000 Obras e Instalações

SubElemento: 449051910000 Obras Em Andamento

Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS

Centro Custo:

Licitação: Nº 007/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	387.264,25	198.947,31	188.316,94

**HISTÓRICO**

REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	198.947,3100	198.947,3100


CENTO E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

**198.947,31**

Data: 04/06/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


  
 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

 PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**  
**Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento**



Nota de Liquidação: 0604004

Fonte: 025100000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS

**FORNECEDOR**

**Nome:** CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI **CNPJ/CPF:** 18286438000143  
**Endereço:** R NOSSA SENHORA DO O **Compl:** SALA 02 E 03  
**Bairro:** BRASILIA **Cidade:** Arapiraca **UF:** AL  
**E-mail:** oasisconsultoria@hotmail.com.br **Telefone:** (82)9968-3635 **RG:**

**DADOS BANCÁRIOS**

**Banco:** **Agência:** **Operação:** **Conta:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**Unidade Orçamentária:** 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB  
**Função:** 12 Educação  
**SubFunção:** 361 Ensino Fundamental  
**Programa:** 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO  
**Ação:** 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%  
**Natureza Despesa:** 449051000000 Obras e Instalações  
**SubElemento:** 449051910000 Obras Em Andamento  
**Fo:** 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS  
**Centro Custo:**

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0604002	04/06/2020	198.947,31	198.947,31	0,00

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL.

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 340 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 04/06/2020 )	198.947,31

**SUBEVENTO**

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Cc Débito	Conta Crédito	Valor
12321060100000000 - Obras Em Andamento	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	198.947,31

Retenção	Valor
21881010900000001-ISS - EDUCAÇÃO	4.973,68

CENTO E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

<b>Total Retido:</b>	<b>4.973,68</b>
<b>Total Liquido:</b>	<b>193.973,63</b>

Data: 04/06/2020

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683

PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL****FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 002762117****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP, residente na RUA NOSSA SENHORA DO Ó, BRASÍLIA ,  
CEP: 57313-310, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 18.286.438/0001-43 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 1 de junho de 2020 às 14h58min.

PEDIDO Nº:

002762117



Voltar

Imprimir

PMLC

Fls. \_\_\_\_\_



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.286.438/0001-43

**Razão Social:** CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

**Endereço:** R NOSSA SENHORA DO O 682 SL 02 E 03 / BRASÍLIA / ARAPIRACA / AL /  
57313-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/03/2020 a 15/07/2020

**Certificação Número:** 2020031805273312068357

Informação obtida em 01/06/2020 14:56:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 18.286.438/0001-43  
Certidão n°: 12656173/2020  
Expedição: 01/06/2020, às 14:58:45  
Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.286.438/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 18.286.438/0001-43

Nome/Contribuinte: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 31/07/2020

Emitida às 14:50:21 do dia 01/06/2020

Código de controle da certidão: 9ED4-B83A-788C-4BC9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).

**ESTADO DE ALAGOAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

FAZENDA MUNICIPAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 9529 / 2020**

Identificação do Contribuinte

**Contribuinte:** CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI**CNPJ/CPF:** 18.286.438/0001-43

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico **Situação Cadastral:** Ativo**Inscrição Municipal:** 143890**Identificação:** 7344**Endereço:** RUA - NOSSA SENHORA DO Ó, Nº: 682, SALA 02 E 03  
57.313-310,**Bairro:** BRASILIA**Cidade:****Complemento do Loteamento:**

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

**De Autenticidade:** 753.CE9.BC3.3EF

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:

<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>Certidão emitida as 14:52:40 hs, do dia 01/06/2020 **Validade:**12/08/2020

Observação:



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLC

Fls. \_\_\_\_\_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.286.438/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
------------------------------------	---------------	-----------------------------

CEP 57.313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (82) 9968-3635/ (82) 8764-1757
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2020 às 15:00:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.286.438/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
------------------------------------	---------------	-----------------------------

CEP 57.313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (82) 9968-3635/ (82) 8764-1757
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2020 às 15:00:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2






**Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line**

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

**Contribuinte**, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.  
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

 <b>Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ</b> Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional		
NÚMERO CACEAL <b>244.52538-2</b> CNPJ/CPF <b>18.286.438/0001-43</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	INÍCIO DE ATIVIDADE <b>11/02/2016</b> OPTANTE PELO SIMPLES ? <b>NÃO</b>
RAZÃO SOCIAL <b>CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI</b>		
NOME DE FANTASIA <b>CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE</b>		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA <b>4120400 - Construção de edifícios (PRINCIPAL)</b> <b>0161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente</b> <b>4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</b> <b>4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>4211101 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>4212000 - Construção de obras-de-arte especiais</b> <b>4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>4222702 - Obras de irrigação</b> <b>4292801 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>4313400 - Obras de terraplenagem</b> <b>4321500 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</b> <b>4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>4330499 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>4391600 - Obras de fundações</b> <b>4399101 - Administração de obras</b> <b>4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>4399103 - Obras de alvenaria</b> <b>4399105 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>7711000 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>4924800 - Transporte escolar</b>		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>134 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</b>		
LOGRADOURO <b>R NOSSA SENHORA DO O</b>	NÚMERO <b>682</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02 E 03</b>
CEP <b>57313-310</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BRASILIA</b>	MUNICÍPIO <b>ARAPIRACA</b>
UF <b>AL</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>BAIXADA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>1/6/2020</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR</b>		

Data de Emissão: **Segunda, 01 de Junho de 2020, às 14:58:51** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:

