


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL COM BDI	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.075,93	R\$ 96.075,93	-	-	-	-
		4,08%	100,00%	-	-	-	-
2.0	CONTENÇÃO, ATERRO E COMPACTAÇÃO GERAL DA OBRA	R\$ 300.725,24	R\$ 300.725,24	-	-	-	-
		12,78%	100,00%	-	-	-	-
3.0	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 100.293,56	-	-	-	R\$ 100.293,56	-
		4,26%	-	-	-	100,00%	-
4.0	QUADRA DE VOLEI	R\$ 32.423,30	-	-	-	R\$ 32.423,30	-
		1,38%	-	-	-	100,00%	-
5.0	PISCINA E ARQUIBANCADAS	R\$ 688.366,20	-	R\$ 413.019,72	R\$ 275.346,48	-	-
		29,26%	-	60,00%	40,00%	-	-
6.0	ÁREA EXTERNA E ESTACIONAMENTO	R\$ 87.927,77	-	-	-	-	R\$ 87.927,77
		3,74%	-	-	-	-	100,00%
7.0	ÁREA ADMINISTRATIVA, FECHAMENTOS, APOIO E VESTIÁRIOS	R\$ 832.597,95	-	R\$ 166.519,59	R\$ 249.779,39	R\$ 416.298,98	-
		35,39%	-	20,00%	30,00%	50,00%	-
8.0	QUADRA ESPORTIVA (INCLUSIVE VESTIÁRIOS) - CONFORME ORÇAMENTO DE 2013	R\$ 214.368,96	-	-	-	-	R\$ 214.368,96
		9,11%	-	-	-	-	100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 2.352.778,91	R\$ 396.801,17	R\$ 579.539,31	R\$ 525.125,87	R\$ 549.015,84	R\$ 302.296,73
TOTAL ACUMULADO			R\$ 396.801,17	R\$ 976.340,48	R\$ 1.501.466,35	R\$ 2.050.482,19	R\$ 2.352.778,91
PERCENTUAL MENSAL			16,87%	24,63%	22,32%	23,33%	12,85%
PERCENTUAL ACUMULADO			16,87%	41,50%	63,82%	87,15%	100,00%

Responsável Técnico

Responsável Técnico: Luiz André Portela da Silva Filho
Título: Engenheiro Civil
CREA-AL: 0211857840