



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

OBRA

Centro Multidisciplinar de Atendimento Especializado

Cronograma Físico e Financeiro

BDI **28,68%**

Item	Descrição	Peso	Total Por Etapa	30 DIAS (1º MÊS)		60 DIAS (2º MÊS)		90 DIAS (3º MÊS)		120 DIAS (4º MÊS)		150 DIAS (5º MÊS)		180 DIAS (6º MÊS)		Total de Parcelas	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,19%	610,12	100,00%	610,12		-		-		-		-		-	610,12	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	5,46%	17.402,93	50,00%	8.701,46	50,00%	8.701,46		-		-		-		-	17.402,93	100,00%
3	SUPRAESTRUTURA	2,23%	7.095,80		-	45,00%	3.193,11	55,00%	3.902,69		-		-		-	7.095,80	100,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	3,95%	12.597,15		-	40,00%	5.038,86	60,00%	7.558,29		-		-		-	12.597,15	100,00%
5	COBERTURA	6,42%	20.468,48		-		-		-	70,00%	14.327,94	30,00%	6.140,54		-	20.468,48	100,00%
6	REVESTIMENTO	11,25%	35.856,75		-		-	20,00%	7.171,35	50,00%	17.928,37	30,00%	10.757,02		-	35.856,75	100,00%
7	PISOS	24,34%	77.578,85		-		-	20,00%	15.515,77	50,00%	38.789,42	30,00%	23.273,65		-	77.578,85	100,00%
8	ESQUADRIAS E ABERTURAS	14,34%	45.711,59		-		-		-	30,00%	13.713,48	30,00%	13.713,48	40,00%	18.284,64	45.711,59	100,00%
9	PINTURA	10,48%	33.394,96		-		-		-	20,00%	6.678,99	40,00%	13.357,98	40,00%	13.357,98	33.394,96	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,87%	25.097,40		-		-	20,00%	5.019,48	20,00%	5.019,48	20,00%	5.019,48	40,00%	10.038,96	25.097,40	100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12,37%	39.433,58		-		-	20,00%	7.886,72	20,00%	7.886,72	20,00%	7.886,72	40,00%	15.773,43	39.433,58	100,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,09%	3.466,80		-		-		-		-		-	100,00%	3.466,80	3.466,80	100,00%
Porcentagem		100,00%			2,92%		5,31%		14,76%		32,74%		25,15%		19,11%		
Custo			318.714,39		9.311,59		16.933,43		47.054,29		104.344,40		80.148,88		60.921,81		
Porcentagem Acumulado					2,92%		8,23%		23,00%		55,74%		80,89%		100,00%		
Custo Acumulado					9.311,59		26.245,02		73.299,31		177.643,71		257.792,59		318.714,39		